

会议纪要

编号:

02

七台河

工程

监理

项目

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发:

时金宝

2018

年

8

月

24

日

上午

10

点

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 8 月 24 日 上午: 10 点
会议主持人	时金宝		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容:			
一、业主单位:			
王秀君: 1、小五站因材料设备问题, 已严重影响施工进度, 出现任何问题因由总包负责。			
2、汉能对“组件 25 度角”问题, 要尽快落实补偿方案。			
3、各电站要对站内施工垃圾进行清理, 做好安全文明施工。			
4、合成、立新等排水沟要抓紧时间施工。			
二、监理单位:			
时金宝: 1、小五站组件、逆变器及附属设备总包要督促供货。			
2、新开的电站要抓紧时间施工, 避免冬季施工困难。			
3、我方要求对汇流箱所属组串在相应方阵上做出标识, 便于日后维修方便。			
三、总包单位:			
无意见			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限责任公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部	发文时间	2018. 08. 25

监理例会会议签到表

时间：2018年8月24日

[illegible]