

# 会议纪要



工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------|--|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目部办公室                  | 会议时间 | 2018年9月7日下午：4点 |  |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时金宝                     |      |                |  |
| 会议主题：监理例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |      |                |  |
| <p>本次会议内容：</p> <p>一、业主单位：</p> <p>王秀君：1、已并网八个村下周一组织验收工作，验收过程中一定要严格按照设计及规范要求，监理全权代表我方。</p> <p>2、目前为止只施工 21 个电站，我方已支付总合同款的 70%，后续资金只有 21 个电站完成后，我方才考虑是否支付！</p> <p>3、我方再次强调为适应政策变化，我方要求新开四个电站 10 月 30 日前必须施工完成，其余已施工九个 9 月 30 日前也必须完成，因汉能原因延误并网发电，导致我方蒙受损失，我方将视为汉能自动退出此项目，且负全部责任，我方将在政府网站上做出相关公告！</p> <p>二、监理单位：</p> <p>时金宝：1、各村逆变器基础已消缺完成，其余需要消缺事项抓紧时间整改。</p> <p>2、龙山村变压器接二连三出现故障，请施工方时刻关注已运行电站，出现问题第一时间解决，避免损失。</p> <p>三、总包单位：</p> <p>汪东亮：1、下周一请业主及监理对已并网八个村组织验收。</p> |                         |      |                |  |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 七台河市润谷农业发展有限责任公司        |      |                |  |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部 |      |                |  |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部  | 发文时间 | 2018.09.08     |  |

