

会议纪要

编号: 03

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发: 时金宝

2018 年 9 月 16 日
下午: 5 点 30 分

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 9 月 16 日 下午: 5 点 30 分
会议主持人	时金宝		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容:			
一、业主单位:			
王秀君: 1、各村变压器采购要尽快落实到位, 项目人员互相配合, 必须在 10 月 10 日前完成并网工作。			
2、因总包原因导致并网指标没有录入, 我方将按各电站的年平均发电量进行索赔。			
二、监理单位:			
时金宝: 1、省领导、业主高度重视此次并网工作, 时间紧, 任务重, 请施工方做好工人工作时间分配, 加班加点, 完成每日进度计划。			
2、施工技术人员要紧密配合我方, 在多个村施工的情况下, 严格把控好关键部位的施工质量, 努力将项目做快做好。			
3、夜间劳动时, 照明工具一定要到位, 谨防夜间工作出现疏漏, 尽量一次到位, 避免日后整改, 同时更要加强夜间工作的安全防护!			
三、总包单位:			
汪东亮: 1、目前小五站已到组件 4 车, 小五站将尽快完成组件安装。			
2、新开四个电站图纸设计已经完成, 近期图纸将会到场。			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限责任公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部	发文时间	2018.09.16