

会 议 纪 要

编号: 034

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目



会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年10月22日 上午: 8点00分
会议主持人	时金宝		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 一、业主单位: 王秀君: 1、之前并网的八个村消缺完成后, 25度夹角补建方阵方案必须确定我方才能对电站进行验收。 2、本次13个村级电站并网20天后我方将会请第三方检测到现场验收, 这期间各电站要抓紧时间完成消缺工作。 3、永久、景太两村并网工作要抓紧推进。 二、监理单位: 时金宝: 1、恒太、福安施工要抓紧收尾, 总包要督促组件到场, 围栏施工要抓紧完成, 保证电站安全正常运行。 2、本次13个村逆变器要抓紧调试, 保障各村电站正常发电, 同时要确保信号传输的稳定性。 三、总包单位: 无意见			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限责任公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部	发文时间	2018. 10. 22

[illegible]