

例会会议纪要

工程名：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目 编号：FGGF-ZHJL-002

会议地点	业主会议室	会议时间	2017-11-6
会议主持人	苗守明	签到表附后	

会议主题：资料、进度、质量、安全等事宜

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

建设单位：

1、目前来看，工期很紧，施工单位要加紧施工进度，已经协调好的村级电站要抓紧安排机械进行场平，要确保按期并网发电；

2、该项目是扶贫项目，也是民心工程，施工单位要确保施工质量，该报验的报验，让监理给把把关；

3、施工时要注意安全，施工时一定要带安全帽，施工单位一定要服从监理的管理；

4、项目资金已到位，施工单位要及时提供履约保函和施工人员保证金，不要影响到预付款的拨付。

监理单位：

1、项目已经进入施工阶段，施工单位要尽快完善前期资料，该报审的报审，施工资料与工程实体要同步；

2、施工单位要按工期要求编写总进度计划，每周要有周进度计划；每周监理会施工单位汇报上周完成情况及下周计划；不能完成周进度计划时要找出偏差原因，采取纠偏措施；

3、施工单位一定要按施工工序进行报验，验收不合格时，不得进行下道工序施工；

4、施工单位所有进场原材必须进行报验，不合格的材料要清退出场；

5、施工单位在施工前要进行安全交底，并有交底记录；特殊工种要持证上岗，无证禁止操作。

6、每个施工点要做好安全文明施工的工作，安全警示牌、安全标识要悬挂。

7、施工时若出现村民阻工，不要和村民发生口角冲突，及时与指挥部协调人员联系。；

施工单位:

- 1、施工机械、人员已到位;施工材料及设备已开始订货。
- 2、有些村级电站需要调整地块;有些村级电站需要调整阵列排布图。
- 3、大部分村级电站进行了场平。

需协调问题:

- 1、需要调整地块的村级电站要尽快落实。

监理项目部(章):



主送单位	扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室		
抄送单位	河南金信电力集团有限公司 河南省华岩建设工程有限公司 河南省万通阜康建筑有限公司 河南颖淮建工有限公司 河南峰帆安装工程有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司 河南省康泰建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 扶沟项目监理部	发文时间	2017-11-06

注 本文件一式三份。

监理例会会议签到表

时间：2017 年 11 月 6 日

[illegible]