

例会会议纪要

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

编号：FGGF-ZHJL-005

会议地点	业主会议室	会议时间	2017-11-27
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：没有按进度完成			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、工期很紧，望施工单位合理组织施工，该上人的上人，可以使用人海战术。 2、质量、安全方面必须听监理的，否则造成的返工施工单位负责。 3、各标段要确认所有的采购设备到达时间，以免影进度。 4、资料要与实体同步，不允许资料后补。			
监理单位：			
1、施工单位要合理安排施工人员，合同工期只有 45 天，时间已不多了，望施工 单位抓紧。 2、现在四标施工进度最快，组件安装已经完成了 1 个地块，其他标段要向四标学 习学习。 3、进入施工场地要戴安全帽，不要吸烟；打桩时施工人员要离施工机械远点； 4、注意光伏组件安装时工艺流程，务必小心，以免影响光伏组件的发电效率。			
施工单位：			
1、我们会及时增加施工人员，追赶滞后的工程进度。 2、我们会按监理的要求去整改。			

监理项目部（章）：



主送单位	扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室		
抄送单位	河南金信电力集团有限公司 河南省华岩建设工程有限公司 河南省万通阜康建筑有限公司 河南颖淮建工有限公司 河南峰帆安装工程有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司 河南省康泰建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司项目 扶沟监理部	发文时间	2017-11-27

注 本文件一式三份。

