

例会会议纪要

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

编号：FGGF-ZHJL-007

会议地点	业主会议室	会议时间	2017-12-11
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：各标段已加入，但材料未到齐。			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、工期剩余时间不多，望施工单位合理组织施工，多加人手，以保证施工进度。 2、质量、安全方面必须听监理的，否则造成的返工施工单位负责。 3、各标段要确认所有采购的材料能否跟上施工计划。 4、资料要与实体同步，不允许资料后补。			
监理单位：			
1、施工单位要合理安排施工人员，时间已经不多了，望施工单位抓紧。 2、现在四标施工进度最快，组装逆变器，技术人员在四标指导，望各标段派人去学习。 3、进入施工场地要戴安全帽，不要吸烟；施工人员要离施工机械远点。 4、加快进度的同时也要保证施工的质量。			
施工单位：			
1、我们已增加施工人员，追赶滞后的工程进度。 2、我们会按监理的要求去整改。 3、我们会与厂家沟通，尽快发货。			



监理项目部（章）：

主送单位	扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室		
抄送单位	河南金信电力集团有限公司 河南省华岩建设工程有限公司 河南省万通阜康建筑有限公司 河南颖淮建工有限公司 河南峰帆安装工程有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司 河南省康泰建筑工程有限公司 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司项目扶沟监理部	发文时间	2017-12-11

注 本文件一式三份。

监理例会会议签到表

时间：2017年12月11日

[illegible]