

例会会议纪要

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

编号：FGGF-ZHJL-008

编号: FGGF-ZHJL-01

会议地点	业主会议室	会议时间	2017-12-18
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题: 进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况: 光伏组件厂家货源不足, 导致安装进度慢。			
本次会议内容:			
建设单位:			
1、工期快要结束, 望施工单位继续努力, 赶进度, 完成最后的工作,。			
2、质量、安全方面必须听监理的, 否则造成的返工施工单位负责。			
3、资料要与实体同步, 不允许资料后补。			
监理单位:			
1、施工单位要合理安排施工人员, 工期时间已经不多了, 望施工单位抓紧时间赶进度。			
2、现在具备并网条件的场地已经有不少了, 还有未完成的, 希望各标段时间抓紧了。			
3、进入施工场地要戴安全帽, 不要吸烟; 施工人员要离施工机械远点。			
4、加快进度的同时也要保证施工的质量。			
施工单位:			
1、我们已增加施工人员, 赶最后的工程进度。			
2、我们会按监理的要求去整改。			
3、我们会与厂家沟通, 尽快发货。			

监理项目部（章）：



主送单位	扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室		
抄送单位	河南金信电力集团有限公司 河南省华岩建设工程有限公司 河南省万通阜康建筑有限公司 河南颖淮建工有限公司 河南峰帆安装工程有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司 河南省康泰建筑工程有限公司 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司项目 扶沟监理部	发文时间	2017-12-18

注 本文件一式三份。

