

# 例会会议纪要

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

编号：FGGF-ZHJL-010

会议地点	业主会议室	会议时间	2017-12-25
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 建设单位： 1、尽快在 26、27 号并网，加班加点的完成任务。 2、质量、安全方面必须听监理的，否则造成的返工施工单位负责。 3、数控标段进度太慢，提出批评，并要求加班加点的做完。 监理单位： 1、施工单位合理安排施工人员，目前任务是全部地点能够并网发电。 2、现在具备并网条件的场地大多数已完成，下一步和电力局协调好人员接电缆并网。 3、进入施工场地要戴安全帽，夜晚加班人员注意安全，快要发电了，各个村场地要有人员看守，以防意外。 施工单位： 1、我们已增加人员，赶最后的工程进度。 2、我们会按监理的要求去整改不合格的地方。 3、我们会和电力部门协调好并网接线工作。			





监理项目部（章）：

主送单位	扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室		
抄送单位	河南金信电力集团有限公司 河南省华岩建设工程有限公司 河南省万通阜康建筑有限公司 河南颖淮建工有限公司 河南峰帆安装工程有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司 河南省康泰建筑工程有限公司 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司项目扶沟监理部	发文时间	2017-12-25

注 本文件一式三份。



由 扫描全能王 扫描创建

# 监理例会会议签到表

时间：2017年12月25日

姓名	工作单位	职务/职称	电话
程才	洪峰	负责人	18537768668
刘慧刚	华岩		1
轩春喜	金信		15038322662
李子奇	耿淮		15729285168
魏帆	峰帆		15333896166
葛志军	万通卓康		17839405618
李林	河南康泰		15239214904
刘高	敬控特		15514406904

