

质量、安全专项会议纪要

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

编号：FGGF-ZHJL-001

会议地点	业主会议室	会议时间	2018-01-016
会议主持人	苗守明	签到表附后	

会议主题：冬季安全施工管理及监理人员安全管理等事宜

本次会议内容：

质量：

- 1、目前已进入冬季排水沟、围栏基础施工后，要及时覆盖；二次灌浆部分等温度回升后在施工。
- 2、巡检道路按设计施工，砂砾层厚度及颗粒级配符合规范要求。
- 3、接地扁铁搭接长度不够，预埋深度要达到设计要求。
- 4、电缆埋深不小于 0.7 米，且有电缆保护管，不符合要求的尽快整改。

安全：

- 1、每个村级电站电气部分施工人员必须有特殊工种操作证，禁止无证人员施工。
- 2、每个村级电站必须设置安全标识，禁止非施工人员进入电站。
- 3、更换电气设备时要先拉闸刀，不得带电操作；接线或检查线路故障时，必须两人以上去操作。
- 4、每个村级电站发电后，尽快把围栏附属工程完工；已带电的汇流箱、计量箱一定要上锁。
- 5、管桩接地网焊接时，施工爬梯或架体一定要固定好，高空作业安全工作要做好；天气寒冷，架体较滑，施工时注意安全。





监理项目部（章）：

主送单位	扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室		
抄送单位	河南金信电力集团有限公司 河南省华岩建设工程有限公司 河南省万通阜康建筑有限公司 河南颖淮建工有限公司 河南峰帆安装工程有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司 河南省康泰建筑工程有限公司 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司项目扶沟监理部	发文时间	2018-01-016

注 本文件一式三份。



监理例会会议签到表

时间：2018 年 1 月 16 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
孙青喜	河南金信		15038322662
李正水	河南康泰		15239914924
葛万军	万通厚康		17839405618
李子兵	永发汇		15729285168
孙正水	河南峰帆		15333886166
刘高	数控标		15514406904
王洪林	河南华岩		13393936356
孙正水	河南洪峰		15335909222

