

宿迁协合新能源有限公司工作会议纪要

会议时间	2017 年 11 月 04 日	会议地点	宿迁协合站内会议室
主 题	宿迁光伏电站容配比优化改造工程参建单位协调会		
会议主持	张兴鹏	附件：签字页	页码：3
与会人员	上电新能源	张兴鹏、唐艰	
	常州正衡	王明官、黄建军	
	宿迁运维	张晓峰、王爱国	
	上电工程公司	李小杰、董卫正、毛永跃等	

会议内容：

2017 年 11 月 04 日 16:00~17:30 时，在宿迁协合站内会议室就宿迁光伏电站容配比优化改造工程召开了参建单位协调会，本次会议由张兴鹏主持，与会人员名单见上表。会上首先由监理工程师王明官介绍了本工程启动会召开前的相关准备工作检查的情况，对检查出的问题逐一提出，参建单位就各项问题进行了细致讨论，并形成如下共识。

1、会议集中讨论并落实了以下工作内容：

1) 已与宿迁光伏站所在市场的管理公司达成开发协议，管理公司相关领导对本次工程表示支持。

2) 原雨篷钢构件拆下后就近进行临时存放，后续由市场管理公司确定处置方法。

2、会议要求上电工程公司尽快就以下问题取得设计院的回复：

1) 按照图审会的要求，请设计院尽快提供雨篷的安装效果图。

2) 请设计院提供支撑雨篷的女儿墙的荷载计算书。

3) 作为防水工作的重点，按照图审会的要求，请设计院就彩钢瓦与光伏板之间的防水和布置提供合理的方案。

3、重点对安全工作进行了强调和部署：

1) 每一位施工人员必须经过三级安全培训并考试合格方能准许进入现场。


2) 所有人必须正确的使用劳防用品和安全防护工具。

3) 施工人员使用的拖线盘、电动工具等必须经具有资质的单位检验合格方可使用。

4) 严格把控安全施工现场管理，每日早晨开工前组织站班会，会上对当日的安全工作和风

险分析进行现场交代。

会议签到单:



会议签到单

会议主题		宿迁光伏电站容配比优化改造工程参建单位协调会		
会议时间		2017 年 11 月 4 日	会议地点	站内会议室
序号	姓名	单位/部门		职务
1	张兴彬	上海电力新能源发展有限公司东台区域		总经理助理
2	唐双	宿迁协合新能源有限公司		专责
3	王朋官	常州正衡电力工程监理有限公司		监理
4	黄建军	常州正衡电力工程监理有限公司		监理资料员
5	李小杰	上电工程		项目经理
6	董卫正	上电工程		技术顾问
7	毛永强	上电工程		
8	王爱国	宿迁运维		主值班员
9	张明峰	宿迁运维		主值班员
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

主送单位

宿迁协合新能源有限公司

	上海上电电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 11 月 4 日