

工程例会纪要

会议时间	2017 年 12 月 31 日	会议地点	宿迁协合站内会议室
主 题	宿迁光伏电站容配比优化改造工程监理例会		
会议主持	唐艰	附件：签字页	
与会人员	常州正衡	王明官、黄建军、王洪伟	
	宿迁协合新能源有限公司	唐艰、张兴鹏	
	上电工程公司	李小杰、张春健	

会议内容：

2017 年 12 月 31 日在宿迁协合站内会议室就宿迁光伏电站容配比优化改造工程召开了工程例会，本次会议由唐艰主持，与会人员名单见上表。

会议集中讨论并落实了以下工作内容：

（一）60 个雨棚工程基本完工。 2400 块旧组件并网发电。

（二）2860 块新组件已经全部并网发电。

（三）2018 年 1 月 4 号汇流箱、逆变器、后台厂家人员到场。

（四）2860 块新组件安装区域，东方日立的汇流箱 6 个，南京冠亚的的汇流箱 6 个接入新组件。

（五）现场施工人员安全帽必须佩戴合格，进行高空作业时要佩戴安全带。凡发现出现类似违章情况，处以经济处罚并接受安全教育，考试合格后方可上岗工作。

（六）后期对雨棚注胶漏水、组件接地跨接线、汇流箱进出线封堵、雨棚天沟的安装、及其他 消缺工作要尽快安排施工。迎接工程预验收。

总结：业主唐总、张总对本次项目监理工作比较满意。充分肯定了施工单位、监理单位在本次工程所作出的贡献。



会议签到单:

会议签到单

会议主题		宿迁光伏电站容配比优化改造工程监理例会		
会议时间		2017 年 12 月 31 日	会议地点	站内会议室
序号	姓名	单位/部门		职务
1	张鹏	新能源公司 永盐城		助理
2	陈飞	新能源公司 宿迁协合项目部		专员
3	王明官	常州正衡		监理
4	王洪伟	常州正衡		监理
5	王建军	常州正衡		监理资料员
6	张春健	工程公司		安全员
7	唐小杰	工程公司		项目经理
8				
9				
10				

主送单位	宿迁协合新能源有限公司 上海上电电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 12 月 31 日

