

会议纪要

工程名称：山东滨州国家粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

编号：002

签发：任仲峰

会议地点	项目办公室	会议时间	2017.11.25
会议主持人	雷博文		
会议主题：施工现场相关质量、进度、安全问题			
协调工程开工后的各种问题			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 监理单位： 1、部分屋面安全防护不到位，施工过程中有人屋面必须做有效的安全防护。 2、个别通往楼面的爬梯离地面较高，需要扶梯搭接。以保证攀爬施工人员的安全。 3、套管直埋电缆沟开挖深度不够，不符合图纸及规范设计要求，需整改。 4、施工方工程前期资料报审不全面，已下发资料报审清单，需按要求补全资料并尽快报审业主及监理项目部。 5、“五牌一图”及安全标语会后落实到位，进入现场安全帽必须佩戴。 6、要求施工方明确乙供材料清单和材料制作及进场时间。预制混凝土压块在供货厂家制作时需提供隐蔽验收的照片。 总包单位：（业主） 1、根据现场实际情况对工程整体施工计划做统筹性安排，再次明确工程施工节点。 2、要求施工方合理安排现场施工，最大化利用资源，保证工程施工进度。 3 明确甲供材料进场日期及外线施工现阶段手续报备进展。 施工单位 1、明确乙供材料清单并规划制作周期及进场日期。 2、现场各项材料都有短缺，请总包单位尽快安排材料发货。			
主送单位	江苏金马有限公司		
抄送单位	滨州中机风和新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

