

会议纪要

编号：003

工程名称：山东滨州国家粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

签发：任仲峰

会议地点	项目办公室	会议时间	2017.11.29
会议主持人	雷博文		
会议主题：施工现场进度、安全、质量			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 建设单位： 1、由于现场实际施工进度已严重滞后，现要求总包方尽快与各供货商联系，明确材料及设备具体进场日期及批次（书面），根据具体材料进场日期和施工人员数量，合理安排进度变更计划，并用横道图明示各工序周期。报业主及监理项目部。 2、现场施工已经开始，工程前期资料整理及报审工作尽快落实，包括准备阶段主要项目文件、开工报审文件、施工现场对应产生的相关过程资料以及前期监理资料。 3、冬季施工作业周期短，气温低，严格落实施工现场安全防护工作，新进场工人必须组织进行安全培训及安全交底，确保工人安全文明施工。 4、施工单位周报按新版本执行并与每周一之前报送业主、监理项目部。 5、材料进场必须提供相应的合格证、自检报告、清单数量、厂家资质。水泥及钢筋必须送检并出示第三方检测报告 监理单位： 1、个别屋面绳索防护中间部位安全高度不够，需重新处理。 2、现场施工人员必须佩戴安全帽，文明施工。 3、尽快与厂家联系，确保施工现场材料供应及时、充足。 4、报审切实、可行的进度计划，并以此严格执行。 5、厂区施工与外线施工需合理对接，稳步推进。 6、支架安装前对现场施工人员做技术交底。 7、现场安全无小事，无论何时都要做到安全第一，杜绝高空抛物的现象； 总包单位： 1、甲供材料供应需业主方协调及时发货。 以上问题请施工方尽快落实，并于本周日四点之前报审至业主及监理项目部。			
主送单位	宝胜建设有限公司		
抄送单位	滨州中机风和新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.29

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。附会议签到表



由 扫描全能王 扫描创建

山东滨州国家粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目 会议签到表

日期: 2017. 11. 29

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
蔡成昂	凤和/宏胜		15151961259
周万如	东赛		15961898279
周万如	东赛		1599 6210 610
周博文	常州西衡		15810597720
钱浩杰	江苏金马	施工员	13407592682
徐修伙	江苏金马		18969838338

