

会议纪要

编号: 007

签发: 任中峰

工程名称: 山东滨州国家粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2018.01.16
会议主持人	雷博文		
会议主题: 并网前进度计划安排			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 进度: 1、现阶段工程并网临近, 现要求施工单位根据原施工进度计划和现场实际施工情况, 对并网前未完成工程量倒排计划, 包括并网前相关部门手续办理工作时间节点。合理分配各班组施工人数, 各工序交叉、同步作业有序进行, 倒排计划报审后严格按照该计划执行。 2、总包方提供调试单位资质并确保调试完成后调试资料同步完成, 确保后续倒送电并网按时完成。 3、粮库业主对厂区电站消防建设有无要求, 并网前是否需要报备消防部门验收需提前沟通确认。 4、为保证工程按工期顺利并网发电, 外线施工需尽快确认现场施工日期。电缆搭接部分电缆井施工按规范图纸要求施工。(总包方已完成外线相关施工手续报备工作, 具备现场施工条件) 安全: 1、施工屋面周围女儿墙较低, 必须进行有效的安全防护后方可上人施工, 严禁未防护到位进行现场施工作业活动。 2、西侧个别厂房通往屋面的爬梯没有护笼, 存在安全隐患, 爬梯离地面较高时需固定好临时的衔接爬梯。确保施工安全。 3、新入场工人需组织进行相应的安全教育后方可进行现场施工作业。 4、设备、材料吊运时吊臂下严禁站人, 工作人员需佩戴安全帽, 吊臂作业范围内应当拉警戒线, 严禁无关人员进入。屋面吊运人员沟通应当配备对讲机。			
主送单位	宝胜建设有限公司		
抄送单位	滨州中机风和新能源科技有限公司 江苏金马有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.01.16

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。附会议签到表



由 扫描全能王 扫描创建

山东滨州国家粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 会议签到表

日期:

[illegible]