

会议纪要

编号: 008

工程名称: 山东滨州国家粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

签发: 任仲峰

会议地点	项目办公室	会议时间	2018.03.07			
会议主持人	雷博文					
会议主题: 春节长假复工后后续施工安排						
上次会议问题落实情况: 李涛 储照州 王成龙 徐俊伦 雷博文						
本次会议内容:						
<p>1、总包方尽快落实项目具体并网日期，并于 2018 年 03 月 08 号告知业主、监理项目部。</p> <p>2、后续施工仍需将每周工作计划报至业主、监理项目部，并严格按照该计划落实推进。</p> <p>3、工程即将处于消缺整改阶段，工程资料完善补充工作需尽快落实，及时报审。施工方需尽快补充完善相应资料，结合现场实际情况，按照业主方具体移交要求，做好相应的资料移交工作。</p> <p>4、根据现场实际情况，施工方已提交后续消缺阶段具体施工进度计划。</p>						
<p>以上时间安排已经各方会议协商确认，总包方已提供相应的工作计划表，要求施工单位合理安排作业人员数量，尽快完善、补充相关工程资料整理、归档工作，确保工程顺利竣工。</p>						
主送单位	宝胜建设有限公司	发文时间	2018.03.07			
抄送单位	滨州中机风和新能源科技有限公司					
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司					

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。附会议签到表



由 扫描全能王 扫描创建