

会议纪要

编号: 009

工程名称: 山东滨州国家粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

签发: 任仲峰

会议地点	项目办公室	会议时间	2018.03.15
会议主持人	雷博文		
会议主题: 就施工现场突出问题进行讨论			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 1、总包方对项目并网日期一再推迟原因进行分析说明。(暂原因如下: 因供电公司测控后台搭建未完成, 年后将数据联通纳入并网硬性条件, 致使重走并网流程, 因而推迟并网时间。)截止目前已重新进行并网前实体验收工作, 已提交并网申请表, 暂预计 2018 年 3 月 22 号进行并网倒送电。 2、要求 EPC 单位于 2018 年 03 月 17 日之前做出实际有效的后期消缺计划, 报业主、监理部审批, 并严格按照计划执行消缺工作。 3、项目资料报审归档工作需尽快完善落实。现场施工日志、周报、月报等必须严格执行报送制度, 缺失部分按 1000 元/次进行罚款处理。(3 月份已形成周报于 2018 年 03 月 19 号之前全部补全报审, 施工日志必须每天报送)。 以上时间安排已经各方会议协商确认, 请务必认真落实, 按照时间点尽快报审。			
主送单位	宝胜建设有限公司		
抄送单位	滨州中机风和新能源科技有限公司 江苏金马有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.03.15

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。附会议签到表



由 扫描全能王 扫描创建

山东滨州国家粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

会议签到表

日期: 2018.03.15. 17:00

[illegible]