

会议纪要

编号: 008

工程名称: 山东滨州粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

签发: 任仲海

会议地点	办公室	会议时间	2018.01.28
会议主持人	雷博文		
会议主题: 图纸会检			
上次会议问题落实情况:			
无			
本次会议内容: 本次会议对屋面土建、组件排布新版图纸 (2018.01.28 版本) 进行图纸会检会议纪要, 所提出的问题及强调的重点如下: 1: 因屋面平整度不够, 地梁粘接存在问题, 需设计院给出合理的解决方案。 2: 地梁结构胶粘接需设计院提供大样图。 3: 支架安装图纸是否有更改? 如果有, 请设计院提供最新图纸。 4: 组件弯曲每米不能超过 3mm, 要求施工单位按图施工, 保证工程质量。 5: 相邻组件安装间距 20mm 6: 土建施工图 30-31#屋面第 12 条 (地梁两侧端部均植入 M12 的地脚螺栓与地梁连接)。粮库业主不让破坏防水, 条件不允许, 请设计单位提出合理的设计。 7: 西区南边 3 栋斜屋面原有避雷带安装影响组件安装, 需要和粮库业主商量。 8: 32#屋面组件安装必须按图施工, 保证工程质量。 9: 485 通信线缆路径与汇流箱出线电缆路径一致, 在电缆沟内敷设应是否应当进行 PVC 套管防护。 10: 北坡屋面组件遮挡问题整改时按新图纸执行。(2018.01.27 版本)。 以上存在问题需总包方与设计院尽快沟通, 确定安装方案, 并及时反馈业主、监理项目部, 保证工程顺利并网发电, 回家过年。			
主送单位	宝胜建设有限公司		
抄送单位	滨州中机风和新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.01.28

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建