

会议纪要

工程名称:西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

编号: 003

签发: 王金文

会议地点	施工现场	会议时间	2017 年 12 月 16 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题: 电力验收准备会议			
参加检查人员: 李明志 强永宏 张双武			
本次会议内容: 本次会议为迎接电力验收前现场专项质量检查会议, 业主方, 施工方及我方通过现场巡查, 发现各问题点, 并对存在施工问题点提出整改, 要求验收前整改完毕, 保证验收顺利进行。 现场检查情况: 1、开关柜内部电缆混乱预留电缆过长。 2、桥架未固定, 部分夹具紧固不到位。 3、组件穿线管口未作防护及钝化处理, 穿线管绑扎不到位。 4、汇流箱预留线缆过长。 5、屋面接地网未与厂房主接地网连接。 6、屋面垃圾未清理有烟头。 截至今日项目四个屋面三个以散件完毕 3#屋面逆变器汇流箱接线完成组件串线完成75%但未固定, 其他屋面进行汇流箱及逆变器支架安装, 接地焊接散件中, 开关柜接线完成, 厂区低压侧以与开关柜连接。 整改要求: 1、开关柜内部过长电缆进行截断处理并做好电缆架固定电缆。 2、对屋面桥架进行固定并紧固夹具 3、购买防护圈安装至穿线管两端保护光伏线, 并做好固定。			

5、屋面接地扁铁与主接地网焊接

6、清理屋面垃圾。

组件串线及绑扎检查



逆变器接线屋面安全文明施工检查



主送单位	西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目 施工项目部		
抄送单位	西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目 业主项目部		
发文单位	西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2017 年 12 月 16 日

_____会议签到表

[illegible]