

专项会议纪要

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: SDHLMY-ZHLJ-003

会议地点	会议室	会议时间	2017年12月3日
会议主持人	祁海祥		
建设单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
会议议题	现阶段施工的状况进行阐述及其他注意事项		

本次会议内容：

一、建设单位负责人：祁海祥

1. 强调现场物料的堆放问题，现场物料堆放要合理，清理物料周边的杂物，以确保护架以及组件的完好无损。
2. 现场的施工方案、组件吊装方案、脚手架搭建方案和安全防护栏杆搭建方案等一些资料要尽快报审监理部。
3. 要求施工单位增加施工人员，三天之内增加 50-60 名施工人员。
4. 强调施工方案，严禁支架和组件同时安装，应先安装支架，后安装组件，以确保支架的安装质量。
5. 强调组件的吊装方案，屋顶应有堆放平台，组件吊装上去不能随意堆放，违者予以罚款处罚。
6. 注重强调现场施工的安全问题，要求施工方尽快做出安全交底记录，每天对现场施工人员进行安全交底并签字。
7. 要求施工方材料设备尽快下单，包括设备和电缆等等。
8. 屋顶要搭建好上料平台，要求每个屋顶至少搭建一个平台。
9. 强调员工保险问题。
10. 一切材料进场清单都要报审监理部。
11. 要求施工方、监理方每天对接好当天工作，以加快施工进度。

二、监理单位负责人：赵文渠



1. 现场施工人员进场必须正确佩戴安全帽，登高作业必须佩戴安全带，现场发现安全措施没有做到位的，都予以处罚。 2. 前期资料报审监理部，特别是现场施工的垂直脚手架以及屋顶防护栏杆的安装方案和图纸。 3. 所有进场的材料和设备都要报审监理部，要通过监理部抽检，以确保材料和设备的完好无损。 4. 施工方要把所有进场的材料和设备的合格证和资质报审监理部。 5. 要求施工方在垂直脚手架和安全防护栏杆都要加好安全网，加固防护栏杆，以确保施工人员的安全。 6. 施工方抓紧在屋顶的采光带和房屋栏杆都拉好彩带，以提示人员注意安全。 7. 工程进度缓慢，要适当推进施工进度，明确每天的施工施工进度情况，制定好每天的施工计划。 8. 现场施工的垂直脚手架及屋顶防护栏杆的搭建方案以及材料设备进场的资料抓紧报审监理部。			
主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	西北电力建设第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/12/3

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

专项

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
马之荣	常州正衡	负责人	15093938629
任善善	常州正衡	监理	18879096579
邵德嘉	常州正衡	监理	17612467376
邢海峰	正泰新能源	项目经理	18668000655
汪正来		级管理	13989339766
高海林	西北电建	现场管理	15155133963
刘中玲	西北电建	现场管理	18255583999
刘强	西北电建	现场管理	15121021381

