

山东和乐门业光伏发电工程项目

会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

专项会议纪要

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-005

会议地点	会议室	会议时间	2017 年 12 月 11 日
会议主持人	祁海祥		
建设单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
会议议题	现阶段施工的状况进行阐述及其他注意事项		

本次会议内容:

1. 着重强调组件安装质量，施工人员不能踩踏组件或在组件上堆物，一经发现，必须罚款处理并且所有隐裂组件由施工方全责承担。
2. 公司所要求整改问题逐一落实，包括脚手架、下水管漏水等。
3. 施工管理人员要提高管理能力，加强对施工人员的管理和交底，现场有不服从管理的施工人员，直接离开施工现场。
4. 施工方每天要做好安全以及安装质量的交底记录，并且要求施工人员在交底记录上签字。
5. 要求桥架和接电扁铁等所有工供设备在两天内进场，满足施工要求。
6. 箱变合同及箱变基础图于 12 月 12 日签订。
7. 要求土建、电气安装人员 2 天内到场，人数至少 30 人。
8. 开工资料 3 天内完善报监理部，必须签字盖章。
9. 上道工序完成必须提交工序报验单，验收合格后才能进行下一道工序施工，不经验收施工，监理有权要求拆除重验。
10. 施工日志和安全交底记录 12 月 12 日提供。

11. 施工前必须要图纸会审，否则不准施工。

12. 施工单位必须将现场 EHS 方案中的违规处罚条例传达到每一个施工人员，严格按照此条例执行。

附：现场 EHS 管理方案中的违规处罚条例

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	西北电力建设第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/12/11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

