

第1次工地例会会议纪要

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: SDHLMY-ZHJL-001

会议地点	会议室	会议时间	2017年11月26日
组织单位	浙江正泰新能源开发有限公司	主持人	祁海祥
会议议题	对各单位进行介绍以及现阶段施工的状况进行阐述		

会议内容:

会议由建设单位负责人祁海祥主持:

监理例会的时间商定在每周五晚上7点,如有变动另行通知,由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对本阶段的施工进度方面,安全方面,质量方面,存在的问题进行介绍并进行讨论。

建设单位负责人祁经理:

- 关于施工现场安全及生活用火、用电安全方面进行着重强调,并要求施工单位进行相应安全防护(如开展安全三级教育、安全考试等);存放、安装组件过程中必须要注意组件产品的质量安全,严禁单人背、扛组件,严禁在组件上踩踏、置物。
- 提出对施工现场环境必须保持整洁,周围的垃圾及时进行清理的要求;
- 要求监理单位对于施工资料报审、报验情况要严格按照相关规定执行,并且做好对资料的整理。
- 工程进度缓慢,要求加快设备人员进场速度,并制定总进度计划,周进度计划,对没有落实的设备、物料要求尽快下单。
- 12月10日组件全部进场,要求施工单位增加施工人员,组件与支架安装在保证安全、质量的情况下同时进行。
- 现场工作上的问题要及时沟通,及时解决。
- 要求本项目12月30日全额并网。
- 总包方抓紧落实施工图纸事宜及进行图纸会审;下周一开始每天对现场人员进行安全技术交底并签字。

总包单位负责人王经理:



[在此处键入]

1. 要求施工单位对于现场施工人员的安全防护措施、安全和技术交底必须落实到位，施工人员都要求在每日安全记录表上签字
2. 每周同安全员召开安全会议，并对生活安全方面（防火、防电等）进行不定期的安全大检查。
3. 要求施工单位明确每天的施工进度情况，每天工作任务结束后向监理部、业主说明具体施工内容（日报）。
5. 施工单位对施工现场资料要及时整理上报

监理单位负责人赵文渠：

1. 施工现场人员进场必须正确佩戴安全帽，登高作业必须佩戴安全带，现场发现安全措施没有做到位的，都予以处罚。
2. 抓紧开工前期资料整理、过程资料、进场材料的报审。
3. 在总进度计划基础上编制月进度计划、周进度计划以及落实方案。
4. 现场必须严格按图施工，前道工序验收完成后才能进行下一到工序。
5. 组件吊装过程要十分注意保护组件的完好，严禁单人背、扛组件，严禁踩踏。杜绝一切损坏组件的隐患，这是对业主负责也是对施工单位自己负责。
6. 现场施工的垂直脚手架及屋顶安全防护抓紧编制专项施工安全方案和所进场的支架材料报监理部审批。
7. 请业主把本项目图纸尽快下发监理单位，方便我们编制前期监理资料和对现场施工监管。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	西北电力建设第一工程有限公司		
发文 单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 11 月 26 日

[在此处键入]

第一次工地 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
陈波	合肥废物	管理	15121021381
孙伟华	合肥废物	管理	18256583999
汪正东	合肥废物	管理	13989339766
祁海洋	正泰新能源	项目经理	18668000655
赵立华	常州正衡	负责人	15093938629
任善善	常州正衡	监理	18879096579
汪瑞涵	常州正衡	监理	13182053079

