

山东和乐门业光伏发电工程项目

会
议
纪
要



(第七期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

编号: ZHJL-SDHMY-007

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

签发:

会议地点	项目部会议室		会议时间	2017. 12. 22
会议主持人	葛庆琦	会议主题	对现阶段施工情况及存在的问题进行阐述	

本次会议内容：

一、监理项目部

1. 着重强调安全问题，施工人员进场必须佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带。
2. 进行吊装作业时，周边必须做好安全防护，拉好警戒带。
3. 部分组件安装不整齐，压块未安装到位，整体观感较差。
4. 部分组件未安装导电片，要求施工方立即整改。
5. 组件吊装过程中必须采取箱体保护措施，防止组件损坏。

二、业主项目部

1. 合理安排施工人员，进行全面施工。
2. 要求施工方 12.25 之前整改完成 3.55MW 的现场问题（组件安装不整齐、未安装导电片），以确保通过电力局验收。
3. 逆变器于 12.23 全部到场，要求施工方 12.23 当天安装所有的逆变器支架；
4. 抓紧做好 3.55MW 的接地桥架。
5. 12.23 一天做好汇流箱基础。
6. 确定好汇流箱位置，铺设好电缆。
7. 并网柜于 12.25 到场，安装并网柜需要业主方厂区停电配合，施工单位要提前与厂家协调好，做好前期辅助工作。
8. 部分组件直立锁边未安装夹具，组件处于悬空状态，要求施工方立即整改。
9. 着重强调组件上面不能放任何东西。
10. 强调屋面垃圾要及时清理。
11. 现场问题整改报告及时上传。

12. 抓紧厂房屋面钢架结构加固。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	西北电力建设第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 12. 23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

