

山东和乐门业光伏发电工程项目

会议纪要

（第三期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号: ZHJL-SDHLMY-004

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

签发: 葛守明

会议地点	项目部会议室		会议时间	2017. 12. 10
会议主持人	葛庆琦	会议主题	对现阶段施工情况及存在的问题进行阐述	
本次会议内容:				
一、施工单位				
对现阶段施工情况进行阐述:				
1. 1#屋面组件安装 80%, 2-3 天内将全部安装完毕。				
2. 3#屋面换彩钢瓦, 将于 2 天后交于施工方进行作业。				
3. 4#屋面目前还未接手。				
4. 5#屋面于 12. 10 开始施工。				
5. 6#屋面将于今天支架夹具全部安装完毕, 后续 5-6 天组件安装完毕。				
6. 全面进行施工, 确保 12. 30 全额并网。				
二、监理项目部				
1. 着重强调安全问题, 脚手架上的安全防护网必须做到位, 脚手架立柱必须有垫板。				
2. 施工人员进场必须佩戴安全帽, 高空作业必须佩戴安全带。				
3. 进行吊装作业时, 周边必须做好安全防护, 拉好警戒带。				
4. 质量方面, 组件铺设要整齐, 支架夹具组装时要紧固到位, 不能缺少弹垫、平垫。				
5. 施工单位抓紧把前期资料及现场施工图纸报审监理部。				
6. 施工单位在验收完一道工序后做好工序报验单, 在每次监理例会前要做好施工周报。				
7. 施工单位抓紧把进场材料报验监理部。				

一、业主项目部

1. 现场必须严格按图施工，前道工序验收完成后才能进行下一道工序。
2. 要求施工单位抓紧把施工图纸及前期资料报审监理部。
3. 要合理分配施工人员进行作业。
4. 着重强调组件安装质量，要求监理部严盯组件安装，在现场发现脚印或者烟头都予以相应的处罚。
5. 要求施工方做好施工日志、施工安全交底记录以及安全施工方案。
6. 要求施工方抓紧整改施工现场存在问题，并做好整改报告（附有整改前后照片）。
7. 组件要按照当天工作量进行吊装，当天吊装到屋面的组件必须当天安装完成。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	西北电力建设第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.12.10

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第三次

会议签到表

[illegible]