

+

山东和乐门业光伏发电工程项目

会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-020

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.06.27
会议主持人	向忠、王科翔	会议主题	关于并网前启动的相关事宜	
本次会议内容：				
一、业主项目部				
1. 做好并网前准备工作。				
2. 明天把现场所有设备全面巡视检查一遍，检查汇流箱、箱变等。				
3. 各方负责人员全力配合，以保证顺利送电。				
4. 开关站相关设备厂家到场，配合工作。				
二、监理项目部				
1. 截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。				
2. 着重强调安全问题，各箱变周边、开关站周边拉好安全警戒线。				
3. 所有参与人员必须正确佩戴安全帽				
4. 并网送电时，由专人指挥，听从统一安排。				
5. 每台箱变必须配备不少于两台灭火器。				
6. 送电之前，再次确认相续、极性是否正确。				
7. 现场并网必须按照《并网启动方案》和《倒闸操作票》执行。				
三、施工项目部				
1. 预计 2018 年 06 月 27 日下午 14 时并网送电。				
2. 做好现场安全工作，箱变、预制舱周边拉好安全警示带。				
3. 相关设备厂家到场，配合现场工作。				
主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司			
抄送单位	西北电力建设第一工程有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2018.06.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]