

山东和乐门业光伏发电工程项目

会
议
纪
要

(第六期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

编号: ZHJL-SDHLMY-006

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

签发:

会议地点	项目部会议室		会议时间	2017.12.19
会议主持人	葛庆琦	会议主题	对现阶段施工情况及存在的问题进行阐述	

本次会议内容：

一、施工单位

对现阶段施工情况进行阐述：

1. 制定施工计划，全面进行施工。

2. 1#屋面安装桥架，于 12 月 20 日下午安装完成。12 月 19 日下午开始安装光伏电缆，安装逆变器，于 12 月 22 日完成。

3. 3#北坡安装支架、组件，3 天内（12 月 21 日）完成。

4. 3#屋面于 12 月 20 日下午开始安装桥架，2 天内完成。于 12 月 23 日完成光伏电缆安装。

5. 4#屋面支架安装 75%，组件安装 50%。

6. 5#屋面支架安装 50%，组件安装 30%。

7. 屋面钢结构加固于 12 月 20 日开始施工。

8. 汇流箱、并网柜、直流电缆于 3 天内全部到场。

9. 1#屋面至 3#屋面之间的现场桥架安装与施工图纸不符，需要设计院进行整改。

二、监理项目部

1. 着重强调安全问题，施工人员进场必须佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带。

2. 进行吊装作业时，周边必须做好安全防护，拉好警戒带。

3. 现场问题整改不全面，要求施工方立即整改，做出整改单。

4. 现场桥架安装与施工图纸不符，要求施工方做出桥架设计变更单。

5. 现阶段，所有屋面都在进行施工，部分需加固的屋面还未进行加固，因此，需要加固的屋面抓紧进行加固。

6. 组件吊装过程中必须采取箱体保护措施，防止组件损坏。

7. 合理安排电气安装人员，全力进行施工。
8. 屋面安装好的支架夹具需做拉拔试验，提供实验室报告。
9. 要求施工方在每次监理例会之前做好施工周报。

三、业主项目部

1. 抓紧把屋面钢结构加固方案以及外线安装方案报监理部。
2. 全力进行施工，安装支架、组件，确保 12.30 全额并网。
3. 组件吊装过程中必须采取箱体保护措施，防止组件损坏。组件按照每天工作量进行吊装，当天吊装的组件必须当天安装完毕。
4. 组件安装完成后插头不能裸露在外。
5. 防雷接地片尺寸偏小，施工过程中一定要安装到位。
6. 组件安装不整齐，压块未安装到位，整体观感较差。要求施工方立即整改。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	西北电力建设第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 12. 19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

