

山东和乐门业光伏发电工程项目

会
议
纪
要

(第十九期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-019

工程名称: 山东齐鲁和东门业光伏发电工程				
会议地点	项目部会议室		会议时间	2018. 06. 15
会议主持人	韩火明	会议主题	关于夏季安全施工的相关事宜	
本次会议内容:				
一、业主项目部				
1. 强调安全问题, 所有人员进入现场必须正确佩戴安全帽。				
2. 最近处于高温持续天气, 各参建单位需做好防暑工作。				
3. 现场施工人员不满足施工要求, 需增加施工人员。				
4. 2018 年 06 月 20 日之前必须完成场内所有未完工程, 确保工程顺利并网。				
二、监理项目部				
1. 截止现在, 监理资源投入满足项目现场实际需求。				
2. 着重强调安全问题, 所有人员进场必须正确佩戴安全帽, 高空作业必须佩戴安全带。				
3. 要求对施工人员进行安全教育, 加强安全意识, 特种施工人员必须持证上岗, 雨天禁止人员上屋面施工。				
4. 最近处于高温持续状态, 施工人员作业时应注意做好防暑措施, 避免发生中暑事故。				
5. 预制舱附近道路污水井盖因光伏施工原因造成破损, 存在安全隐患, 要求你方尽快更换污水井盖, 在未更换之前做好防护措施。				
6. 施工屋面严禁吸烟, 若发现按规定处罚。				
7. 现场施工临时用电, 必须实行“一机一闸”, 严禁用同一开关直接控制二台以上的用电设备, 开关箱必须安装漏电保护器, 施工停止时, 必须关闭用电设备, 断开电源。				
8. 现场重点危险处, 必须悬挂粘贴安全警示标志。				
9. 各类吊装作业必须采取全封闭的安全警戒线, 要有明显的警戒标志。四周必须设置醒目的警示标志, 无关人员禁止入内。				
10. 高空作业时, 必须佩戴安全带, 必须做好临边高空作业的防护措施。				
11. 施工现场必须配备足够的灭火器, 施工现场产生的垃圾及时处理。				

三、施工项目部

1. 10kV 外线电缆敷设完成，通讯线缆保护管已穿通。
2. 预制舱二次设备完善接线，尽快安排相关调试试验单位进场。
3. 最近处于高温持续天气，会做好施工人员的防暑工作。
4. 定期排查施工现场存在的安全隐患，确保安全文明施工。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	西北电力建设第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.06.15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]