


山东和乐门业光伏发电工程项目

会
议
纪
要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHJMY-012

工程名称：山东开河和永行光伏发电工程

编号：ZJHG-SDHW-012

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018. 3. 19
会议主持人	葛庆琦	会议主题	关于施工质量安全问题	

本次会议内容：

一、业主项目部

1. MC4 插头线缆要求全部悬空。
2. 3#屋面新增的通风口处对组件有遮阳影响，要求设计院现场勘查并出具设计变更，对组件进行位置调换。
3. 施工人员不能满足施工要求，尽快安排施工人员进场。
4. 个别支路电路未通，还有个别绝缘不好的地方，要求施工方尽快排查。
5. 要求施工方配合相关技术人员完成预制舱一、二次设备接线。
6. 1#屋面拆除卸货平台时，安全必须做到位。
7. 1#厂房加固工程尽快完成，防腐工程必须按设计要求施工。

二、监理项目部

1. 着重强调安全问题，施工人员进场必须佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带。
2. 要求对施工人员进行安全教育，加强安全意识，雨天禁止人员上屋面施工。
3. 施工单位要合理安排施工人员，完成 3. 55MW 项目消缺整改工作，努力推进 5. 95MW 项目。
4. 要求 1#厂房南边 2#钢立柱尽快加固，防腐工程必须按设计要求施工。
5. 桥架盖板上面的小孔需要封堵。
6. 逆变器雨篷未全部完成。
7. 3. 55MW 个别接地扁钢未做接地。
8. 个别接地扁钢防腐未做到位，焊接处生锈。
9. 屋面产生的施工垃圾未及时处理。
10. 个别金属波纹管接口处破损。
11. 个别桥架盖板未安装到位，中间有缝隙。

12. 桥架、逆变器接地线必须用 16 平方黄绿线连接。
13. 个别逆变器支架防腐未做到位。
14. 个别桥架未安装牢固。
15. 部分拆除的组件背板有积水，要求施工方及时处理。
16. 要求施工方必须恢复安装 4#、5#屋面安全防护栏，否则禁止施工。

三、施工项目部

1. 尽快处理屋面漏水问题。
2. 施工时在屋面采取防护措施。
3. 尽快处理屋面垃圾。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	西北电力建设第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 3. 19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]