

山东和乐门业光伏发电工程项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-010

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.1.23
会议主持人	葛庆琦	会议主题	关于施工进度和 3.55MW 消缺整改的问题	
本次会议内容：				
一、业主项目部				
1. 3.55MW 的现场消缺整改问题在 1 月 27 号完成。				
2. 关于 1#屋面部分逆变器有阳光遮挡现象，需整改，避免遮挡阳光。				
3. 2 台逆变器出现故障，影响发电量，要求施工方尽快排除故障。				
4. 要求施工方尽快完善 3.55MW 的相关资料。				
5. 要求施工方提供防雷接地电阻检测报告、电气试验的相关资料。				
6. 逆变器 4 平方光伏进线需安装桥架。				
7. 抓紧完成厂房钢结构加固，必须按设计图纸施工。				
8. 桥架两端需用不锈钢扎带固定。				
9. 要求施工方提供厂房钢结构加固的施工蓝图以及屋面荷载计算报告。				
10. 要求施工方在逆变器上安装遮雨篷。				
11. 要求施工方安装人员检修通道。				
12. 努力推进 5.95MW 的施工进度。				
二、监理项目部				
1. 着重强调安全问题，施工人员进场必须佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带。				
2. 要求对施工人员进行安全教育，加强安全意识，雨雪天气禁止人员上屋面施工。				
3. 施工单位要合理安排施工人员，完成 3.55MW 项目消缺整改工作，努力推进 5.95MW 项目。				
4. 要求厂房钢结构加固施工必须严格按图施工，变更之处必须有设计院出具的变更图纸和相关的设计文件。				
三、施工项目部				
1. 1#屋面进行消缺整改：桥架固定、固定桥架盖板等。				

2. 电缆标识正在制作。
3. 4#、5#、6#屋面安装直流汇流箱，敷设电缆。
4. 所有设备基础已经完成。
5. 逆变器安装是按图施工的，整改位置需设计院确定。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	西北电力建设第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 1. 23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]