

会议纪要

编号: JXM-HYJY-001

工程名称: 聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目

签发: 苗守刚

会议地点	监理办公室	会议时间	2018 年 3 月 29 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目第一次监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 施工单位: (山东正泰工业设备安装有限公司、微山县欢城建筑有限公司) 1、梁、柱加固: 原材料拼焊 4#车间完成 0%; 5#车间完成 100%; 6#车间完成 50%。 2、成品焊接安装 4#车间完成 0%; 5#车间完成 50%; 6#车间完成 20%。 3、C 型钢加固: 4#车间完成 0%; 5#车间完成 75%; 6#车间完成 25%。 4、前期的施工资料正在编写中。 5、山东正泰工业设备安装有限公司在做进场的前期准备工作。 监理单位: 1、现场安全文明这一块要抓紧时间落实, 包括工人的三级安全教育工作、现场的安全文明标志牌悬挂及临边防护等。 2、目前现场主要做屋顶钢梁加固工作, 要求施工单位做好现场的安全管理工作, 特别是高空作业及现场的钢板焊接工作, 要做好相应的安全措施, 保证现场的施工安全。 3、暂定每周一下午 2: 30 召开光伏项目监理例会, 开会之前总包单位要提交施工周报, 施工周报内容需包含本周的人员、机械设备、材料进场情况、本周的施工情况及施工进度完成情况, 下周工作计划和安排、本周现场存在的问题。 4、设备、材料进场需在道路外入口处设置引导牌, 上面写明进场材料、设备进场时间、数量、吊卸持续时间等, 具体内容要事先与这边的厂区及厂区监理方提前沟通确认。 5、对于重要工序的施工, 要求施工单位在施工前编制专项施工方案并报审。 6、施工前期资料要尽快进行报审, 包含开工报审、开工报告、施工组织设计、总包(分包)单位资质、人员资质、一般施工方案、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、危险源辨识及预控措施(总包报送)、强制性条文执行计划、进度计划(含材料计划、施工计划)、图纸会审纪要、大型机械进场报验、测量工器具、构配件报验、特殊作业人员资质报审等。 7、要做好现场工人的安全技术交底工作, 并形成资料。 8、施工人员年龄原则上不超过 55, 可适当放宽至 60 岁, 身体健康, 无心脏病、高血压等影响施工的疾病, 凡施工人员必须得有体检记录, 并查心电图 建设单位: 1、施工现场要将安全放在第一位, 做好现场的安全防护及安全技术交底工作。 2、确保施工质量, 现场施工要严格按设计图纸要求及相关的规范要求进行施工。 3、总包单位要控制好人、机、料的进场, 确保能按施工进度。			

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	山东正泰工业设备安装有限公司、微山县欢城建筑有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.4.2

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

