

会议纪要

编号: JXM-HYJY-002

工程名称: 聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目

签发: 苟子明

会议地点	监理办公室	会议时间	2018 年 4 月 9 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题:			
聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目第二次监理例会			
本次会议内容:			
施工单位: (山东正泰工业设备安装有限公司、微山县欢城建筑有限公司)			
1、梁、柱加固: 原材料拼焊 4#车间完成 5%; 5#车间完成 100%; 6#车间完成 100%。			
2、成品焊接安装 4#车间完成 0%; 5#车间完成 60%; 6#车间完成 65%。			
3、C 型钢加固: 4#车间完成 5%; 5#车间完成 100%; 6#车间完成 100%。			
4、设备基础已挖完成 100%, 箱变垫浇筑已完成 4 个。			
监理单位:			
1、现场安全文明这一块要抓紧时间落实, 包括工人的三级安全教育工作、现场的安全文明标志牌悬挂及临边防护等。			
2、目前现场主要做屋顶钢梁加固工作, 要求施工单位做好现场的安全管理工作, 特别是高空作业及现场的钢板焊接工作, 要做好相应的安全措施, 保证现场的施工安全。			
3、要求施工单位的施工资料要及时报审, 且与现场的施工进度同步。			
4、要求施工单位编制总施工进度计划, 并报送到建设单位及监理单位项目部。			
5、要求各施工单位必须给现场的工人购买保险。			
6、施工前期资料要尽快进行报审, 包含开工报审、开工报告、施工组织设计、总包(分包)单位资质、人员资质、一般施工方案、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、危险源辨识及预控措施(总包报送)、强制性条文执行计划、进度计划(含材料计划、施工计划)、图纸会审纪要、大型机械进场报验、测量工器具、构配件报验、特殊作业人员资质报审等。			
7、要做好现场工人的安全、技术交底工作, 并形成资料。			
8、本周三(2018 年 04 月 11 日)建设单位公司领导要到本项目检查, 望各施工单位做好现场的安全文明施工, 准备好相关的施工资料(包含三级安全教育、安全台账、人员证件等)。			
建设单位:			
1、施工现场要将安全放在第一位, 做好现场的安全防护及安全技术交底工作。			
2、确保施工质量, 现场施工要严格按设计图纸要求及相关的规范要求进行施工。			
3、总包单位要控制好人、机、料的进场, 确保能按施工进度。			
4、本周三(2018 年 04 月 11 日)本公司领导要到本项目检查, 望各施工单位做好现场的安全文明施工, 准备好相关的施工资料(包含三级安全教育、安全台账、人员证件等)。			

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	山东正泰工业设备安装有限公司、微山县欢城建筑有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.4.9

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

聊城乐融新能源有限公司鑫鹏源智能化
装备2.6MW分布式光伏项目
监理项目部

聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 002 会议签到表

日期: 2018.4.9

[illegible]