

会议纪要

编号: JXM-HYJY-008

工程名称: 聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 签发: 

会议地点	监理办公室	会议时间	2018 年 5 月 21 日
会议主持人	庞和平		
会议主题:			
聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目第八次监理例会			
本次会议内容:			
<p>施工单位: (山东正泰工业设备安装有限公司)</p> <p>1、4#车间屋面支架吊装散料完成 90%，支架安装 30%，组件吊运散料完成 40%，组件安装完成 5% (施工现场缺铝轨、夹具、连接片等材料)。</p> <p>2、5#车间屋面支架安装完成 100%，组件吊运散料 100%，组件安装完成 99%。桥架安装完成 50%，4 平方线放线完成，通讯电缆放线完成。</p> <p>3、6#车间屋面支架吊运散料完成 100%，支架安装完成 40%，组件吊运散料完成 40%，组件安装完成 40% (施工现场缺夹具、连接件等材料)。</p> <p>4、4#车间屋面、5#车间屋面、6#车间屋面汇流箱全部安装完成，现在开始箱内接线。</p> <p>5、高压电缆敷设完成 70%。</p> <p>6、汇集站二次设备、箱变、SVG 设备等吊装安装完成，设备踏步安装完成，接地线焊接完成 60%。</p> <p>7、外线顶管下周计划完成。</p> <p>8、3 个屋面接地扁铁吊运散料完成。</p> <p>9、现场所缺光伏材料已做成联系单报送建设单位，请建设单位及时发货，明确发货时间。</p> <p>监理单位:</p> <p>1、关于屋面焊接施工，要求施工单位重视对彩钢板屋面的保护，焊接施工时要在下面放好接火盆，屋顶放置灭火设备，焊枪在不使用的情况，及时将焊条取下并断电。</p> <p>2、关于吊装作业，要求施工单位严格按照相关规范要求进行吊装作业，并采取有效的安全防护措施，保证吊装的安全性。</p> <p>3、要求施工单位做好的工人的人身安全工作、技术交底工作，确保施工的质量及施工的安全。</p> <p>4、关于组件安装，要求施工单位严格按设计及规范要求进行施工，并采用相应的安全防护措施，保证施工质量及施工安全；要求工人在组件施工及插头接线施工中，必须佩戴绝缘手套。</p> <p>5、要求施工单位在组件安装的过程中，加强的组件及屋面的保护，防止出现成品、半成品的破坏现象。</p> <p>6、要求施工单位必须完成所有施工屋面的采光带围护工作，确保屋面施工的安全性。</p> <p>7、要求施工单位在吊装作业前，必须将司机的驾驶证、操作证、吊车的检测报告进行报审，同时要求施工单位做好对工人的安全交底工作，并做好吊车作业区的安全围护工作。</p> <p>8、要求施工单位在电缆敷设施工的过程中，严格按设计及规范要求进行施工，并确保电缆的弯折半径满足相关规范要求。</p> <p>9、要求施工单位必须将所有的光伏电缆悬空绑扎在支架上，严禁落在屋面。</p> <p>10、要求施工单位做好组串上光伏电缆端头的绝缘保护工作，避免产生电弧伤人事件。</p> <p>建设单位:</p> <p>1、施工现场要将安全放在第一位，做好现场的安全防护及安全技术交底工作。</p> <p>2、确保施工质量，现场施工要严格按设计图纸要求及相关的规范要求进行施工。</p> <p>3、总包单位要控制好人、机、料的进场，保证施工进度的时候也确保现场施工的安全防护。</p>			



4、现场所缺少的材料，已经催公司尽快采购，及时发货及明确发货时间。			
5、要求施工单位下周完成高压电缆的敷设、高压电缆头的制作及6#车间屋面施工全部完成，否则按照相关规定进行罚款。			
主送单位	聊城乐照新能源有限公司		
抄送单位	山东正泰工业设备安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.5.21

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



