

会议纪要

编号: JXM-HYJY-010

工程名称: 聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目

签发: 

会议地点	监理办公室	会议时间	2018 年 6 月 04 日
会议主持人	庞和平		
会议主题: 聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目第十次监理例会			
本次会议内容: 施工单位: (山东正泰工业设备安装有限公司) 1、4#车间屋面支架吊装散料完成 100%, 支架安装 100%, 组件吊运散料完成 98%, 组件安装完成 40% (施工现场缺铝轨、夹具、连接片等材料已到货, 现不影响施工进度)。 2、5#车间屋面支架安装完成 100%, 组件吊运散料 100%, 组件安装完成 100%。桥架安装完成 100%, 4 平方线放线完成, 通讯电缆放线完成。4 平方线接线完成 100%, 汇流箱内接线完成 80%, 直流电缆敷设完成 3、6#车间屋面支架吊运散料完成 100%, 支架安装完成 100%, 组件吊运散料完成 98%, 组件安装完成 60% (施工现场缺夹具、连接件等材料已到货, 现不影响施工进度)。 4、4#车间屋面、5#车间屋面、6#车间屋面汇流箱全部安装完成, 现在开始箱内接线, 箱内接线完成 50%。 5、高压电缆敷设完成 100%, 高压电缆头制作完成 8 个, 总共 8 个。 6、汇集站二次设备、箱变、SVG 设备等吊装安装完成, 设备踏步安装完成, 接地线焊接完成 70%。 7、外线顶管施工完成, 电缆沟开挖完成, 外线电缆井制作完成。 8、3 个屋面接地扁铁吊运散料完成。 9、现场所缺光伏材料已到货 (除 95 电缆还缺 400 米, 已发货)。 监理单位: 1、关于屋面焊接施工, 要求施工单位重视对彩钢板屋面的保护, 焊接施工时要在下面放好接火盒, 屋顶放置灭火设备, 焊枪在不使用的情况, 及时将焊条取下并断电。 2、关于吊装作业, 要求施工单位严格按相关规范要求要求进行吊装作业, 并采取有效的安全防护措施, 保证吊装的安全性。 3、要求施工单位做好的工人的人身安全工作、技术交底工作, 确保施工的质量及施工的安全。 4、关于组件安装, 要求施工单位严格按设计及规范要求进行施工, 并采用相应的安全防护措施, 保证施工质量及施工安全; 要求工人在组件施工及插头接线施工中, 必须佩戴绝缘手套。 5、要求施工单位在组件安装的过程中, 加强的组件及屋面的保护, 防止出现成品、半成品的破坏现象。 6、要求施工单位必须完成所有施工屋面的采光带围护工作, 确保屋面施工的安全性。 7、要求施工单位在吊装作业前, 必须将司机的驾驶证、操作证、吊车的检测报告进行报审, 同时要求施工单位做好对工人的安全交底工作, 并做好吊车作业区的安全围护工作。 8、要求施工单位在电缆敷设施工的过程中, 严格按设计及规范要求进行施工, 并确保电缆的弯折半径满足相关规范要求。 9、要求施工单位必须将所有的光伏电缆悬空绑扎在支架上, 严禁落在屋面。 10、要求施工单位做好组串上光伏电缆端头的绝缘保护工作, 避免产生电弧伤人事件。 11、天气炎热, 要求施工单位合理安排工作时间, 在抢工程进度的同时保证本项目安全施工。 建设单位: 1、施工现场要将安全放在第一位, 做好现场的安全防护及安全技术交底工作。			



由 扫描全能王 扫描创建

2、确保施工质量，现场施工要严格按设计图纸要求及相关的规范要求进行施工。 3、总包单位要控制好人、机、料的进场，保证施工进度时同时也确保现场施工的安全防护。 4、现场所缺光伏材料已到货（除 95 电缆还缺 400 米，已发货）。 5、要求施工单位下周完成 4 号屋面、6 号屋面的支架安装、组件安装，达到屋面竣工验收的要求。 6、要求施工单位在 6 月 10 号之前完成全部施工完成，达到竣工验收的要求。			
主送单位	聊城乐照新能源有限公司		
抄送单位	山东正泰工业设备安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.6.4

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 会议签到表

日期: 2018. 6. 4

日期: 2018. 6. 4

姓名

工作单位

职务/职称

电话

郭远刚
邵丽

山东正泰
山东正泰.

现场管理
现场管理

18863531222

15553273755

王位刚
熊和平

浙江瑞
正泰子监理

项目经理
现场监理

17763362277

15279007316

