

会议纪要

(2017/2)

合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

监理周例会纪要

【会议时间】: 2017 年 12 月 15 日

【会议地点】: 项目部会议室

【会议主持】: 王博 (监理方代表)

【参会人员】: 详见会议签到表 (参会人员名单)

【会议记录】:

2017 年 12 月 15 日下午 17 点 10 分, 在合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目部办公室, 由本工程项目监理方主持召开了工程第二次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排, 业主、监理对项目质量、安全、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下:



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1. 本周工作完成情况（2017 年 12 月 09 日-2017 年 12 月 15 日）：

成品库加固部分

1、3#成品库 T 型板加固焊接完成 100 米，总完成比例 23.9%

2、2#成品库基础开挖完成 16 个基坑，总完成比例 40%

光伏项目部分

1、光伏车棚施工人员进场手续办理，安全技术培训。

2、施工区域安全围挡搭建彩条布遮挡绑扎。

3、基础位置放线

2. 下周工作安排（2017 年 12 月 16—2017 年 12 月 22）

成品库加固部分

1、3#成品库完成 106 米 T 型板加固

2、2#成品库完成 16 个立柱基础的浇筑（包括捆扎钢筋，模板支护，混凝土浇筑）

3、2#成品库 10 个立柱定位放线和地面切割

光伏项目部分

1、钢筋笼绑扎固定。

2、基础垫层铺设。

3、预埋螺栓焊接。

4、屋面防水检查

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、下雨禁止施工，防止出现安全事故。

2、原材料、设备使用前一定要报验，施工单位要提前整理好质量保证资料；已经进场的支架、走道板、T 型钢要马上整理好质量保证资料以便核查。

3、施工单位必须严格按图施工。

4、望你施工单位重视我监理部下发的监理联系单、监理通知单。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

1、要求项目参建各方目标保持一致，有问题早提出，早解决。

2、吊装、混泥土浇筑等作业一定提前通知监理方进行旁站。

3、工期出现滞后现象，要求施工方在保证安全、质量的前提下，保证工期。

4、加强施工现场负责人的管理工作



附 参会人员名单（详见总列表）

本期发至：

业主单位：合肥中禾新源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC单位：北京英杰融创工程技术有限公司

安徽俊合建设集团有限公司

编写：



常州正衡电力工程监理有限公司

合肥万为轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

2017年12月15日



由 扫描全能王 扫描创建

