

会议纪要

(2017/3)

合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

监理周例会纪要

- 【会议时间】: 2017 年 12 月 21 日
- 【会议地点】: 项目部会议室
- 【会议主持】: 王博 (监理方代表)
- 【参会人员】: 详见会议签到表 (参会人员名单)
- 【会议记录】:

2017 年 12 月 21 日下午 17 点 20 分, 在合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目部办公室, 由本工程项目监理方主持召开了工程第三次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排, 业主、监理对项目质量、安全、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下:



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1. 本周工作完成情况 (2017 年 12 月 16 日-2017 年 12 月 22 日):

成品库加固部分

- 1、3#成品库 T 型板加固, 完成 106 米, 总完成比例 39.6%
- 2、1#成品库 T 型板加固, 完成 42 米, 总完成比例 45%
- 3、2#成品库基础承台浇筑, 完成 16 个, 总完成比例 45%
- 4、2#成品库立柱放线, 完成 10 个, 总完成比例 74%
- 5、2#成品库立柱地面切割, 总完成比例 45%

光伏项目部分

- 1、路灯拆除 3 盏
- 2、立柱基础槽坑开挖完成共计 47 座
- 3、基础钢筋笼地板筋绑扎

2. 下周工作安排 (2017 年 12 月 16—2017 年 12 月 22)

成品库加固部分

- 1、1#成品库完成 140 米 T 型板加固
- 2、2#成品库完成 16 个立柱基础的短柱浇筑 (包括捆扎钢筋, 模板支护, 混凝土浇筑)
- 3、2#成品库 10 个立柱地面切割、基础开挖

光伏项目部分

- 1、钢筋笼绑扎固定。
- 2、基础模板开始固定。
- 3、预埋螺栓焊接。
- 4、1 号、3 号成品库走道板及护栏安装

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- 1、承台混凝土养护要符合相关规范要求
- 2、施工方要做好每道工序的报验并及时上报我监理部
- 3、各个施工区域务必有专职安全员进行现场督察
- 4、高空作业人员必须佩戴好安全帽、安全带、防滑鞋

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求:

- 1、做好现场施工人员安全情况, 严格把控现场的安全及施工质量
- 2、成品库加固出现滞后现象, 要求你施工方在保证安全、质量的前提下, 加快工程进度



3、施工过程中要加强安全管理，尤其是普通施工人员的安全教育，动火操作规范

4、加强施工现场负责人的管理工作，做好每天的安全技术交底

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：合肥中禾新源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：北京英杰融创工程技术有限公司

安徽俊合建设集团有限公司

编写：王博

常州正衡电力工程监理有限公司
合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

2017年12月21日



由 扫描全能王 扫描创建

合肥西力新能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目会议签到表

日期:

[illegible]