

会议纪要

(2017/4)

合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

监理周例会纪要

【会议时间】: 2017 年 12 月 28 日

【会议地点】: 项目部会议室

【会议主持】: 王博 (监理方代表)

【参会人员】: 详见会议签到表 (参会人员名单)

【会议记录】:

2017 年 12 月 28 日下午 13 点 20 分, 在合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目部办公室, 由本工程项目监理方主持召开了工程第四次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排, 业主、监理对项目质量、安全、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下:



由 扫描全能王 扫描创建

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1. 本周工作完成情况 (2017 年 12 月 23 日-2017 年 12 月 29 日):

成品库加固部分

- 1、1#成品库 T 型板加固, 完成 240 米, 总完成比例 62%
- 2、2#成品库立柱, 完成 0 个, 总完成比例 40%
- 3、3#成品库 T 型钢, 完成 0 米, 总完成比例 70%

光伏项目部分

- 1、基础垫层浇筑, 完成 11 方, 总完成比例 100%
- 2、渣土清运, 完成 42 方, 总完成比例 92%
- 3、基础模板制作, 完成 21 个, 总完成比例 45%
- 4、预埋件点焊固定, 完成 15 个, 总完成比例 32%
- 5、钢筋笼绑扎固定, 完成 21 个, 总完成比例 45%
- 6、接地角钢切割打入地下, 完成 23 个, 总完成比例 49%

2. 下周工作安排 (2017 年 12 月 30 日—2018 年 1 月 6 日)

成品库加固部分

- 1、1#成品库完成 150 米 T 型钢加固
- 2、2#成品库完成 19 个立柱基础的开挖

光伏项目部分

- 1、基础浇筑完成 21 个
- 2、基础模板制作完成 26 个
- 3、钢筋笼绑扎固定完成 26 个
- 4、预埋件电焊固定完成 32 个
- 5、接地角钢切割打入地下完成 24 个
- 6、基础浇筑完成 26 个

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- 1、模板制作支护要按相关规范要求
- 2、及时回复我监理部下发的通知单
- 3、高空作业仍出现未佩戴安全带现象, 要加强施工人员安全防患意识
- 4、已进入冬季施工, 要做好混凝土养护工作

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求:

- 1、现场施工人员带电作业要做好各类防护工作



- 2、资料方面要求各单位人员职责要细化
- 3、现场临时用电要做好接地措施
- 4、做好现场施工人员安全情况，严格把控现场的安全及质量

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：合肥中禾新源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：北京英杰融创工程技术有限公司

安徽俊合建设集团有限公司

编写：王博

常州正衡电力工程监理有限公司
合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

2017 年 12 月 28 日



会议签到表

日期:

上海圖書館藏

