

# 会议纪要

(2018.5)

合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

监理会议纪要

【会议时间】：2018年1月4日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：王博（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2018年1月4日上午10点52分，在合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第五次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周完成情况以、下周工作安排，业主、监理对项目质量、安全、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下：



由 扫描全能王 扫描创建

## 一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

### 1. 本周工作完成情况（2017年12月31日-2018年1月6日）：

#### 成品库加固部分

1、1#成品库T型板加固，本周完成172米，总完成比例98%

2、3#成品库T型板加固，本周完成72米，总完成比例85.5%

3、2#成品库立柱，总完成比例40%

#### 停车棚部分

停车棚部分已完成基础模板制作、钢筋笼绑扎固定、预埋件点焊固定、接地角钢扁钢焊接，下一步将进行混凝土浇筑。

### 2. 下周工作安排（2018年1月7日—2018年13日）

#### 成品库加固部分

1、1#成品库完成所有加固工作

2、2#成品库完成19个立柱基础短柱的浇筑

3、2#成品库完成16个立柱隐蔽工程的恢复情况

#### 停车棚部分

完成47个基础浇筑及养护工作。

## 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、要求现场技术负责人做好冬季施工安全技术交底

2、及时回复我监理部下发的通知单

3、已浇筑的混凝土，要及时采取保温措施，防止混凝土发成冻裂现象

4、施工总进度已出现严重滞后现象，要求施工方在保证安全、质量的前提下，采取合理措施加快施工进度

## 三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

1、要求总包方加强对施工现场人员的控制及管理工作，保证安全文明施工

2、施工过程中，如遇实际情况与设计图纸冲突，应及时联系设计方，下发联络单，出书面文件

3、要求总包方做好每日的会议纪要、日报

4、已进入冬季施工，要求监理部门加大对总包方的管理工作，保证工程的安全、质量问题



由 扫描全能王 扫描创建

本期发至：

业主单位：合肥中禾新源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：北京英杰融创工程技术有限公司

安徽俊合建设集团有限公司

编写：王博

常州正衡电力工程监理有限公司  
合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

2018年1月4日



由 扫描全能王 扫描创建

新巴爾瓦鋼鐵有限公司總經理林志成於年月日 公議簽到表

日期: 2018.14

