

会议纪要

(2018.1.13)



合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

监理会议纪要

【会议时间】：2018 年 1 月 13 日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：张海龙（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2018 年 1 月 13 日，在合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第六次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周完成情况以、下周工作安排，业主、监理对项目质量、安全、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下：



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1. 本周工作完成情况（2017 年 1 月 7 日-2018 年 1 月 13 日）:

成品库加固部分

- 1、1#成品库 T 型板加固，本周完成 250 米，总完成比例 100%
- 2、3#成品库 T 型板加固，本周完成 72 米，总完成比例 100%
- 3、2#成品库立柱，总完成比例 40%

停光伏项目部分车棚部分

- 1、基础浇筑，本周完成 47 个，总完成比例 100%
- 2、对原有地砖调整，总完成比例 10%

2. 下周工作安排（2018 年 1 月 14 日—2018 年 1 月 20 日）

成品库加固部分

- 1、2#成品库完成第二批 19 个立柱基础短柱浇筑；
- 2、2#成品库完成第一批 16 个立柱基础底部沉台回填（视混凝土强度而定）；

光伏项目停车棚部分

- 1、车棚原有车库地砖进行拆除调整；
- 2、车棚钢立柱、檩条进行安装；

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

施工现场安全意识不能松懈，需加强管理。

施工现场部分电线随意放置在地上，造成重大的安全隐患，要求施工用电必须有专业的电工进行安装施工，严禁私拉乱扯

现场施工材料摆放混乱，存在安全隐患，要求相关施工材料集中、整齐堆放；

加固工程即将接近尾声，我方多次督促资料编写上报报审至今未果，要求下周及时回复；

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

- 1、要求总包方加强对施工现场人员的控制及管理工作，保证安全文明施工；
- 2、加快施工进度的时候也需保证质量，及时解决发现的问题；
- 3、工期紧张，希望大家能够互相配合，协助，确保项目顺利完成；
- 4、本月厂方总部组织到该厂区指导工作，要求总包方对车棚临时围挡拆除；



本期发至：

业主单位：合肥中禾新源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：北京英杰融创工程技术有限公司

安徽俊合建设集团有限公司

编写：张海龙

常州正衡电力工程监理有限公司

合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

2018 年 1 月 13 日



由 扫描全能王 扫描创建

合肥动力轮胎有限公司屋顶分布式光伏项目会议签到表

日期: 2018.1.13

[illegible]