

会议纪要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：

签发：张海龙

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年2月1日
会议主持人		张海龙	
会议主题：关于工程质量、进度情况			
上次会议问题落实情况：			
已得到较大的改善			
本次会议内容：			
建设方：刘兵			
1、要求总包方加强对施工现场人员的控制及管理工作，保证安全文明施工； 2、加快施工进度的同时也需保证质量，及时解决发现的问题； 3、工期紧张，希望大家能够互相配合，协助，确保项目顺利完成；			
常州正衡监理：张海龙			
1. 施工现场安全意识不能松懈，需加强管理。 2. 施工现场部分电线随意放置在地上，造成重大的安全隐患，要求施工用电必须有专业的电工进行安装施工，严禁私拉乱扯 3. 现场施工材料摆放混乱，要求相关施工材料集中、整齐堆放； 4. 工程即将接近尾声，我方多次督促资料编写上报报审至今未果，要求及时上报施工资料； 5. 要求施工方编写施工横道图，促使工程能保质保量的完成；			
主送单位	合肥中禾新源科技有限公司建设方项目部		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司施工项目部		
发文单位	合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018年2月1日



由 扫描全能王 扫描创建

