

会议纪要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB—001

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.12.7 星期四			
会议主持人	王博					
会议主题：						
施工中存在的安全、质量、进度。						
会议内容：						
业主单位：						
1、对现场施工情况，要求我监理单位严格把控各工序施工质量； 2、要做好施工人员的安全交底工作； 3、要求施工现场技术负责人做好自己的专职工作。 4、钢结构加固作业进展缓慢，望施工方合理安排施工工期。						
施工单位：						
1、3号成品库加固完成19根T型钢焊接； 2、2号成品库完成8个位置的基坑地面切割； 3、及时上报各项材料进场情况，让监理单位审查； 4、施工人员估计这两天进场，我施工单位会及时做好相关人员的安全交底工作；						
监理单位：						
1、做好进场施工人员的安全交底工作； 2、所有施工工序都必须按图设计施工； 3、进入施工现场必须合理佩戴安全防护用品； 4、禁止施工人员违章作业； 5、施工单位要及时上报进场材料的资料，由我单位进行报验； 6、要求施工单位做好日报、周报。						



由 扫描全能王 扫描创建

主送单位	安徽俊合建设集团有限公司		
抄送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.12.7

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

今肥万力轮胎有限公司原股东变更项目 会议签到表

日期: 2011.12.8.

