

会 议 纪 要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	万力轮胎有限公司设备部 会议室	会议时间	2018 年 2 月 27 日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强施工进度会议			
本次会议内容：			
一、施工单位介绍现场施工情况：			
1. 光伏车棚 2 月 27、28 日进行现场质量检查，对现场情况进行统计，监理提出整改要求，英杰记录施工问题，施工人员于 3 月 1 日进场修补，3 月 8 日完工。			
2. 屋顶光伏所有施工图纸（组件排布图、配电柜图、组串连接图、电缆走向图）3 月 7 日前发到现场，尽快把配电柜图交由电网审图，不影响后期并网柜的采购安装。所有电气图纸均需经由万力认可，英杰要加紧与万力的沟通。			
3. 光伏支架的安装需要加紧进行，要求施工单位加派充足的人手，合理安排工作程序，不得延误工期计划。			
4. 屋面漏雨点的维修问题应尽快与万力进行沟通，请万力安排人员进行修补，不影响光伏安装。			
针对现场施工情况提出一下要求：			
二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议			
1、相关设计图纸严重滞后，要求总包单位与设计单位沟通尽快提交混凝土屋顶排布、支架安装设计图；以及项目所有相关电气设计图。			
2、要求加强对施工人员安全文明施工教育，杜绝有野蛮施工现象出现。			
3、施工现场安排专职安全、质量管理人员监督施工，做好施工现场的安全文明施工措施及施工质量和进度计划。			
4、施工现场屋面支架夹具、滑道安装应牢固，杜绝螺栓紧固漏失情况发			



生。

5、要求总包单位对吊装预制混凝土基础托盘进行严格核实，避免吊装过程中出现安全事故。

6、要求总包单位严格按照所提供的施工进度计划表执行，确保工程保质保量的顺利完成。

三、业主方对 EPC、监理部及各施工单位提出以下意见及要求：

根据所提供的施工进度计划表 4 月 30 日节点计划，要求英杰融创 3 月 2 日前针对我方所提出的以下问题予以书面回复：

(1) 因配电柜图纸到场时间为 3 月 7 日，随后，图纸还需经万力认可、经研所审图，才可进行设备采购，并且电气设备安装过程中还需万力配合停电，我方担心因时间紧张、事情较为繁琐，无法按照计划完成，请英杰对于我方担心之事给予相应说明，提出解决方案及应急措施。

(2) 光伏项目的监控室部分如何进行规划设计，请英杰联系各方后给予我方回复。

(3) 计划中的现场验收时间为 5 天，我方担心 5 天时间较为紧张，不能完成电网并网手续，请英杰针对此事给出相应计划说明。

(4) 针对最后一批光伏组件 4 月 10 日发货，我方担心因到货时间太晚而延误计划工期，耽误并网手续的办理，请英杰给予说明如何保证后续工期按计划完成。

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 2 月 27 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2018.2.27

[illegible]