

会议纪要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	万力轮胎有限公司设备部 会议室	会议时间	2018 年 3 月 3 日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容：			
一、施工单位介绍现场施工情况：			
1. 光伏区混凝土基础预制浇筑完成 2329 个（本周完成 400 个），总数量 6206 个。			
2. 光伏区光伏组件总数量 19633 块，组件进场 3360 块（本周进场 1680 块），占总比例 17%。			
3. 1#成品库屋顶围挡总 490 米，完成 400 米；2#成品库屋顶围挡总 400 米，完成 400 米；3#成品库屋顶围挡总 490 米，未进行安装。			
4. 混凝土基础支架底座安装完成 1208 个占总比例 43%，钢构屋顶夹具安装完成占总容量 0.9%。			
二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议			
1、相关设计图纸严重滞后，要求总包单位与设计单位沟通尽快提交混凝土屋顶排布、支架安装设计图；以及项目所有相关电气设计图。			
2、要求相关负责人加强施工现场施工人员的安全教育，对可能存在安全隐患的设施和施工进行整改。			
3、要求总包单位相关负责人对现场加强管理，杜绝未持证进行野蛮操作，对存在安全隐患的部位进行及时整改；			
4、要求总包单位对存在吊装区域做好相关的隔离、防护等措施，并安排安全专职人员进行现场监护，加强施工人员的安全意识，避免施工过程中出现任何安全事故。			
5、加强新进场的施工人员安全教育知识的培训并做好记录。			



6、要求对存在焊接现场做好相关防火措施及配备消防器材，并保持现场干净整洁。

7、临时用电必须做好相关的防护及警示，杜绝存在私拉乱接现象。

三、业主方对 EPC、监理部及各施工单位提出以下意见及要求：

1、根据 2 月 27 日英杰融创所提供的施工进度计划表 4 月 30 日节点计划，要求英杰融创 3 月 2 日前针对 2 月 27 日会议提出几项质疑：以书面形式进行回复，至今英杰融创未做出任何回复，要求你单位 3 月 5 日前尽快回复。

2、3 月 8 日前停车棚修补是否可以按照监理要求完成，因考虑到目前就两人参与施工，人员数量太少且工作内容繁杂，3 月 5 日前给予书面形式回复。

3、针对现场混凝土基础浇筑完成情况，我方有所顾虑，要求总包方给予明确说明是否可按照 4 月 30 日计划完成，3 月 5 日前给予书面形式回复。

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 3 月 3 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2018. 3. 3

[illegible]