

会 议 纪 要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018 年 3 月 8 日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容：			
一、施工单位介绍现场情况：			
1. 总包方在会上介绍，本项目接入方案分三期进行申请。第一期接入方案已于 2 月 6 日得到批复，总包方将于 3 月 12 日前向电网公司递交第一期全部图纸进行审图。第二期、第三期接入方案已于 2 月 2 日交付电网，现正等经研所完成接入批复，再根据此批复完成其余全部图纸设计并交付电网审图。每期的图纸待电网审图后再与万力沟通。			
2. 光伏板到货情况说明：现场光伏组件已到货 900kW，3 月 20 日光伏组件到货 2MW 左右，原定 4 月 10 日到货的最后一批 2MW 左右的光伏组件已与天合进行沟通，已要求天合提前发货，具体时间未确定。			
3. 并网柜的安装计划：待第一期电气图纸经电网公司审图后，再与万力进行图纸确认，若均无异议，方可确认并网柜柜体型号并下单订货，然后根据到货时间开始与万力沟通配合停电的日期。			
4. 与电网公司沟通并网的计划：待柜体确定并订货后，开始与电网公司沟通并网事项。			
5. 原定于 3 月 8 日完工的车棚修补工程，分包单位表示目前已完成，首先由总包方进行自检，自检合格后再由监理组织进行验收。			
本周施工进度：			
1. 办公楼、检测车间、维修车间混凝土支架基础已全部吊装完成，			
2. 3#成品库屋顶围挡安装完成 100%、维修车安装完成 30%；			
3. 光伏区相关排布、安装图纸已进场交付，剩余相关设计图纸后期陆续进场；			
4. 预计剩余混凝土支架基础 10 个工作日内全部浇筑完成；			
下周施工计划：			



1. 1#、3#成品库屋顶进行定位放线、夹具、轨道安装，预计完成；
2. 2#成品库轨道安装，预计完成；
3. 办公楼、维修车间、检测车间混凝土屋顶进行支架、组件安装，预计完成；

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1. 要求抓紧与设计单位沟通、及时交付剩余部分设计图纸；
2. 要求吊装施工区域做好警戒线、警示牌标示等；
3. 要求吊装过程中，需安排专职人员做好现场的指挥及现场的监护；
4. 要求临时用电区域需保持现场干净整洁，禁止私拉乱接现象；
5. 要求非专业人员，禁止危险区域、危险部位等私自作业；
6. 要求相关负责人做好安全技术交底，并做好记录及保存；
7. 要求严格按照规范及设计图纸进行施工；
8. 总包单位提交设计图纸不符合要求，缺少图框、设计、校对、审核、审定等相关人员签字，以及缺少设计单位专用章；

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：

1. 因实际进度与计划的差距较大，建设方担心无法按照计划节点完成，要求总包方与分包方根据实际情况调整工作计划，建议增加现场施工人员，确保 2 月 26 日提交的 4 月 30 日并网验收节点如期完成。
2. 要求总包方与电网进行紧密沟通，加快落实第二期、第三期批复意见。请总包方增派专员协助现场工作，尽早提供电气部分图纸（包括但不限于配电柜图、组串连接图、电缆走向图、桥架排布安装图、防雷接地图等），完成电气部分的设计、采购，不得影响现场施工进度。
3. 建议总包方与万力提前进行所有图纸的确认，取得万力的书面图纸审查意见。如按总包方的计划，待电网公司审图后方与万力进行图纸沟通，会滞后并网柜订货日期，影响施工进度。
4. 请总包方加快第二期和第三期的接入批复和审图工作，不得耽误后期并网节点。
5. 请总包方尽快完成设备、材料的采购工作，包括直流线缆、交流线缆、桥架等。
6. 要求总包方加强文件交付的过程管理，以邮件形式给万力相关人员提供电子版文档，发送邮件时要对附件内容进行具体说明，并抄送建设方，纸质版文件交付时要有签收记录。



7. 现场施工图纸均无图框、无设计校对人员签字、无设计单位盖章，请总包方尽快提供符合国家要求的正规图纸。

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年3月8日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



