

会议纪要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018 年 3 月 22 日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 1、要求施工人员保持施工现场干净、整洁，避免对厂方造成不良影响； 2、如遇夜晚加班现象，施工现场需做好可靠的照明工作，及做好相关的安全防护措施； 3、要求相关负责人加强现场的管理工作，并加强施工人员的安全意识； 4、施工现场做好火灾预防措施，避免出现突发事件； 5、TPO 屋面材料吊装前，对屋顶吊装位置进行合理保护，避免吊装物对屋顶造成损坏； 6、一期设计图纸 3 月 28 日下午 2 点 30 分，经研所、电网等相关部门进行图纸审核； 本周钢构加固施工进度： 本周施工进度： 1. 2#成品库钢构柱防火涂料涂刷完成 100%； 2. 2#成品库原地面加强筋网恢复及混凝土浇筑完成 100%； 下周施工工作准备待验收 本周光伏区施工进度： 本周施工进度： 1. 宿舍楼屋顶支架安装完成 100%； 2. 2#成品库彩钢屋顶轨道安装完成 100%； 3. 维修车间彩钢屋顶轨道安装完成 100%； 4. 原材料库屋顶混凝土支架基础吊装完成 100%； 5. 1#、3#成品库彩钢屋顶轨道材料吊装完成 100%；			



6. 炼胶车间混凝土支架基础吊装完成 100%;

7. 办公楼屋顶支架安装完成 100%;

下周施工计划:

1. 办公楼、宿舍楼组件安装完成 100%;

2. 原材料库、炼胶车间屋顶支架安装完成 100%;

3. 1#、3#成品库屋顶轨道安装完成 100%;

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1. 相关(电气)设计图纸需及时提交,以及排布、安装设计图纸需完善;

2. 抓紧与相关设备、材料厂家沟通、协调,加快设备材料进场时间;

3. 加强对施工现场的管理及施工人员的安全教育培训及技术交底等工作;

4. 工期紧张,为了正常推进项目的进度,希望大家能够互相配合、协助,确保项目顺利完成,及时根据实际施工进度、施工阶段采取有效的控制,制定相应有效的措施;(如及时调整施工工序、增加施工人员、增加机械设备)等;

5. 针对项目现场情况,要求 EPC 在施工过程中对完成工序、部位及时报验,对报验不合格,待整改完善后方进行重新报验;

6. 现场成品库加固工程已完成焊接探伤检测,结构相关工序施工已完成,现场基本具备验收条件;

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求:

1. 要求 EPC 尽快与设计单位加强跟进,尽快完善相关安装、排布等已提交相关设计图纸,并及时提交相关电气设计图纸;

2. 要求 EPC 针对项目现场情况,加快与相关材料、设备厂家取得沟通,为保证项目后续正常推进,建议 EPC 对项目后续所需设备、材料及时进场保存;

3. 要求总包方根据目前项目实际情况,并按照 ACC 的要求将计划调整,加快进度,保证能够完成 4 月 30 日并网节点;

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 3 月 22 日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

