

会 议 纪 要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： 017

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018 年 4 月 14 日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容：			
一、总包单位介绍现场情况：			
1. 1#、2#、3#成品库屋顶的相关支架安装已完成，建议建设单位加快进行验收及出示竣工报告。 2. 本周逆变器、汇流箱相关设备已进场，待混凝土屋面的相关安装设计图纸到场后方进行安装。 3. 一期图纸电气相关的走向、安装位置已于万力厂方确定完成，尽快编制安装施工方案，待相关部门审定认可后，我方继续进行施工。 4. 根据业主要求我方与万力厂方协调相关柜体的型号、品牌事宜，请业主帮助一起与万力厂方协商此事。			
本周光伏区施工进度：			
本周施工进度：			
1. 2#成品库屋顶光伏组件安装完成 85%； 2. 1#成品库屋顶光伏组件吊装完成 100%，安装完成 10%，走道板完成 50%； 3. 3#成品库屋顶走道板安装完成 100%； 4. 原材料库屋顶光伏组件接地线安装完成 100%；			
下周施工计划：			
1. 1#成品库屋顶光伏组件、走道板安装完成； 2. 3#成品库屋顶光伏组件吊装完成； 3. TPO 子午车架屋顶光伏组件吊装完成； 4. 炼胶车间屋顶光伏支架、组件安装完成；			

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1. 要求对当日设备、材料吊装完成部分进行及时安装；如有未按时完成部分，对该部分进行临时牢固可靠的固定；
2. 现场出现交叉作业时，协调工作必须做细，做到互不影响，有序施工。
3. 光伏区组件在放置、安装、运输等过程中要确保组件的安全，如发现随意、故意人为损坏组件的情况，必须严肃处理。
4. 加强施工现场的安全、质量管理以及人员的安全教育；

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：

1. 要求总包方抓紧催促电网营销部，尽快拿到二期接入批复意见；
2. 要求总包方抓紧与万力厂方沟通，协调柜体和电缆的品牌、型号，及时推进后续工作，不得耽误后期工程进度；
3. 要求总包方周一向万力提交 4 月 13 日的会议纪要，将会议中确定下来的内容同万力进行签字确认；
4. 要求总包方尽快提交停电计划，和万力及时沟通，按照万力要求进行修改，以便万力提前评估停电影响。

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 4 月 15 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

