

会议纪要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： 021

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018 年 05 月 10 日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 1. 本周交流电缆已完成与厂家订货，5 月 11 日确认开始生产，到货周期约 20 天-25 天，在最终到货周期前全部分批进厂； 2. 第二批电缆桥架已与厂家确认，下周内全部到货； 3. 并网柜相关设备品牌与安装位置已与万力确认，明日厂家实地勘察最新调整的安裝位置，我方正在与设备厂家沟通，尽量提前发货，确保 25 天内到货安装； 4. 并网柜搭接方案本周已提交万力厂方，等待万力厂方确认结果； 5. 调试方案预计本周末完成，下周一可交至万力厂方审阅； 6. 因项目已到后期电气部分，为确保项目保质保量的完成，我方正在进行施工人员的调换工作，将钢构安装人员更换为电气安装专业人员，目前人员未到场，下周人员陆续到场； 7. 下周向万力厂方提交并网停电计划，5 月 31 日前具备万力要求的母排搭接条件； 8. 光伏区清洗系统和二期电气图纸预计下周工作日内与万力厂方进行确认，目前尚未与万力厂方约定具体会议时间； 9. 光伏通讯系统本周末完成厂家订货，到货周期约为 15 天到 20 天； 本周光伏区施工进度： 本周施工进度： 1. 3#成品库屋面桥架安装完成 95%，接地扁钢制作、安装 95%； 2. 混凝土屋面直流线敷设完成 90%； 3. 维修车间屋面桥架安装完成 100%； 下周施工计划：			



1. 彩钢屋面进行直流线敷设组串连接;

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议:

1. 要求尽快对该项目涉及到的施工材料、电气设备及设计单位尽快沟通、协调,确定材料、设备、深化设计图纸进场时间,确保项目后续工作的正常推进;
2. 建议尽快确认电气专业施工人员进场时间,确保工程保质保量完成;
3. 要求现场负责人加强现场安全管理工作,对现场用电设施进行定时检查;
4. 要求技术负责人加强现场质量管理,做好相关的技术交底,杜绝人员野蛮施工、野蛮操作,严格按照设计要求及相关规范进行施工;

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求:

1. 要求你单位根据目前现场情况,调整施工计划,下周一前将调整后的且可行的施工计划报至各方;
2. 再次要求你单位委派一名现场负责人按时参加每日的万力厂方早会,及时向厂方汇报工程进度情况;
3. 针对秦总上次会议所提出的要求,再次要求你方做出书面形式回复,不要一直拖延。
4. 要求你方积极与各方沟通,有效推进项目进展。

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 05 月 11 日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2018.5.10

[illegible]