

## 会议纪要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：022

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018年05月17日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 1. 针对项目情况，我方采取了施工人员的调整，人员待第二批批桥架、部分交流电缆到货前及时进场； 2. 项目后续涉及到的全部桥架、第一批交流电缆在5月21日-22日进场； 3. 我单位与万力厂区设备部约定下周二进行二期电气图纸会审工作； 4. 我单位计划下周进行停车棚报验工作； 5. 针对2#成品库屋面加固是否满足我方提交的光伏区安装荷载问题，我方项目经理与业主项目经理多次沟通、协商，未能达成双方满意意见，建议最终结果由双方商务部门共同探讨、解决； 本周光伏区施工进度： 本周施工进度： 1. 3#成品库屋面光伏直流线缆敷设、连接头制作及测试完成； 2. 办公楼、宿舍楼屋面光伏直流线缆敷设、连接头制作及测试完成； 下周施工计划： 1. 原材料库、炼胶车间、检测车间、维修车间所剩混凝土屋面进行直流线缆敷设、连接头制作及测试； 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议： 1. 要求你单位及时跟进施工人员进场时间，避免造成项目不必要的损失； 2. 建议你单位尽快与项目涉及到的材料、设备厂家进行沟通以及确认到货时间； 3. 要求你方与设计单位进行沟通，尽快对存在问题设计图纸进行完善，以及出版有效深化的设计图纸，不允野蛮施工、无图施工；			



4. 要求技术负责人加强现场安全、质量管理，做好相关的技术交底，严格按照设计要求及相关规范进行施工；
5. 要求你单位对完成的工序认真自检自查，自检合格方进行报验。报验不合格工序进行整改，整改后再次对工序报验；

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：

1. 针对贵公司罗总对我单位做出的项目后续工期承诺及后续工作的计划实施方案：
  - 1) 要求你单位在 5 月 18 日前提交经过万力认可的停电计划；
  - 2) 要求 5 月 25 日前，项目后期涉及到的全部材料到场；
  - 3) 要求 5 月 30 日前，至少完成 2 个并网点的接入工作；
2. 要求你单位所提交的停电计划中，内容至少要包括操作手册、材料清单、人员安排、停电时间、应急预案；
3. 针对 2#成品库目前情况，我单位再次重申我单位依旧认为加固工程不存在任何未完结事项，工程已竣工。我单位不认为 2#成品库目前的情况为本工程工作量发生实质性改变的情况，2#成品库施工部分属于工程正常施工范围。如果贵单位认为工作量已发生实质性变化，按合同约定，贵单位也不得以费用未确定为由将 2#成品库的施工停止、搁置，减慢工作进程，由此造成的损失，由贵单位全权负责。我单位也不会就此事再与你单位进行邮件回复。
4. 针对秦总之前会议所提出的内容，再次要求你单位进行书面回复。

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创信息技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 05 月 19 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



