

会议纪要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： 023

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018 年 05 月 25 日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 1. 针对 2#成品库屋面荷载是否满足光伏组件排布铺设问题，我方正在及时与相关单位进行沟通，尽快落实此事； 2. 我方已与并网柜厂家进行了沟通、确认，并网柜在 6 月 10 日前全部进场； 3. 根据 5 月 21 日临时会议内容进行回复：我方不认可内容中所提到的时间节点，不应把领导之间的沟通内容强加到项目中，因此无法接受对我方的罚款； 4. 我方对秦总之前电话会议中所提到的内容进行口头形式的回复给业主项目部人员，望业主项目部人员进行转述； 本周光伏区施工进度： 本周施工进度： 1. 混凝土屋面桥架、光伏直流线缆敷设、制作完成比例 100%； 2. 3#成品库屋面光伏直流线敷设完成比例 100%； 3. 维修车间屋面桥架安装完成比例 80%； 下周施工计划： 1. 维修车间屋面的桥架安装、光伏直流线敷设完成比例 100%； 2. 一期屋面的交流电缆、接地网、进行敷设完成 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议： 1. 针对上周例会你方提到停车棚报验事项，由于你方施工资料未准备齐全，未进行提交报验申请。 2. 关于 2#成品库荷载存在差异问题，建议你方尽快与相关单位沟通、落实此事，确保项目继续推进；			



3. 要求你方尽快与设计单位落实深化的设计图纸, 尽快对存在问题设计图纸进行完善, 及时提交有效深化设计图纸, 不允野蛮施工、无图施工;

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求:

1. 根据 5 月 22 日和万力开展的二期图纸沟通会的会议内容, 要求按照万力的要求补充以下资料, 不得耽误后期工作安排:

- ① 并网柜低压二次图纸;
- ② 通讯图拓扑图;
- ③ 采集数据的说明、所加装参考表的参数说明;
- ④ 补充厂家提供的母线搭接深化设计;

2. 根据双方领导沟通, 按照以下内容执行, 如有未达到要求项, 以每项 2 万元罚款处罚;

① 5 月 19 日提供已和万力沟通确认过的停电并网方案; (鉴于王部 19 日处于休假阶段, 根据现场情况进行调整, 将时间节点调整为 25 日);

② 5 月 25 日所有材料到场;

③ 5 月 30 日所有并网柜安装完成, 具备并网条件, 至少完成 2 个并网点的接入施工;

3. 再次要求书面回复秦总之前电话会议中所提要求, 不得以口头形式回复

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创信息技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 05 月 26 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



