

会 议 纪 要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：025

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018 年 06 月 7 日
会议主持人	王道春		
会议主题： 现场质量问题、施工进度完成情况及并网手续等			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 1. 各并网设备已进行现场监造，尽量按施工进度计划执行 2. 各工序施工将同监理单位一起进行旁站检查 3. 对监理单位提出的各工序质量问题，将安排人员进行复查整改 4. 将积极协调厂区停电计划及供电局并网手续 本周光伏区施工进度： 本周施工进度： 1. 一期的工作量已全部完成 2. 1#库桥架和小交流电缆已完成 3. 2#库组件和桥架安装已完成 4. 汇流箱逆变器完成 80% 5. 3#库小交流电缆已完成 6. TPO 屋面桥架完成 30% 下周施工计划： 1. 主体部分基本完成，不影响各并网停电工作 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议： 质量：1. 接地扁铁、桥架生锈，请正确理解“除锈防腐”概念，先除再防 2. 钢结构车棚拉杆缺少平弹垫，设计考虑防雨，因未下雨，暂不知实际情况 3. 各桥架内、交直流电缆需区分开，理顺绑扎好（目前现场实际情况较为良好） 4. 组件安装压块未拧紧、松动 5. 桥架搭接处还有少部分未固定、接地线断裂，请及时安排人员进行复查整改			



6.汇流箱、逆变器线缆头制作夜晚施工效果不太理想，箱体内各电缆需挂牌编号

安全：1.夏季施工，请调整好施工时间，各防暑用品必须配齐，以确保施工进度要求
2.安全帽需正确佩戴，安全带高挂低用，挂靠点严禁挂至桥架上（不受力）涉及高空作业人员，必须佩戴安全防护用品

3.因夏季，严禁酒后上岗，上下爬梯需注意安全

4.再次强调，雨天严禁接线施工

进度：1.设备到货，已得到回复，正进行督促监造

2.下周主体施工基本完成，不影响并网

3.各工序质量情况，我部暂不做具体验收，但各质量问题，已进行记录，待完成后，逐条进行复查整改。

4.再次强调，请按施工进度计划安排执行

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：

1.是否可以按施工进度计划完成——目前正积极安排施工，应该不会与进度计划有太大差距

2.车棚消缺，需注意施工过程中，各油漆防腐，不要弄得各周围车上

3.涉及高低压作业施工，需专业人员，人证合一，监理单位进行督促及检查

4.严格按照施工进度计划执行 !!!

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 06 月 7 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



