

会 议 纪 要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：026

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 06 月 15 日
会议主持人	张海龙		
会议主题：关于夏季施工安全会议			
本次会议内容： 由于夏季施工现场环境温度高，工作条件相对恶劣，施工人员劳动强度大，易出现过 度疲劳、安全意识差、中暑等现象，是事故多发时期。具体要求如下： 1. 要求现场负责人加强现场安全管理工作，合理安排作业人员工作时间。 2. 35℃及以上气温 10：00~15：00 禁止室外高空作业。 3. 施工现场配备必要的防暑措施及药品，项目部组织应急救援小组。 4. 施工作业人员必须穿戴好个人防护用品，佩戴好安全帽，高处作业时系好安全带。 5. 施工现场临时用电严禁私拉乱接，杜绝电气火险。 6. 凡患持久性高血压、贫血、肺气肿、肾脏病、心血管系统和中枢神经系统疾病者，一般 不宜从事高温和高处作业工作。 7. 施工现场严禁赤膊和穿拖鞋上岗，加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防 护措施的真正落实。 8. 要求对临时用电进行定期检测，电器设备必须做到“一机一箱一闸一漏”的要求，配电箱 要搭防雨棚；每天下班有电工拉断电源，并巡查施工现场。 9. 施工现场要加强对易燃易爆物品如油漆涂料氧气瓶等的管理，严格执行消防制度及监 护制度。现场必须配备足够的灭火器材，对灭火器材的使用进行培训，制定应急措施， 消除火灾隐患。 10. 现场焊接时在下层火花着落处要设有围板拦住防止扩散，严禁吸烟和使用明火；氧气 乙炔瓶在使用过程中应严格遵守安全操作规程，做好防曝晒工作。			



11. 对施工用电中存在的线路老化、破皮处包扎、部分线路接头较多等安全隐患要及时整改，消除施工用电隐患。
12. 不允许在用电设备旁堆放杂物，影响设备散热，容易造成安全隐患。
13. 遇到打雷天气，及时关闭用电设备，切断电源，以免造成设备损坏或造成安全事故。
14. 所有用电设备都要保持良好接地和相对固定的位置安装，不得随意拆卸，不得随意拉接电线和增加用电设备。电气设备和线路都要符合规格，并且应该定期检修。
15. 不符合安全规范或存在安全隐患的临时性用电线路和设备不得投入使用。

注意现场安全文明施工，安排专职安全管理人员对施工现场高空作业、临时用电、施工人员的劳保佩戴等情况进行巡视检查，做好现场施工作业的安全防护措施，对不符合安全文明施工及时提出整改，杜绝施工人员野蛮施工。

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018 年 6 月 15 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2018.6.14

[illegible]